

DATOS DE LA CONTRATISTA	
<b>HIDROALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A DE C.V</b>	
DOMICILIO	GEISER N° 126 A, COLONIA CAMPO PALMIRA, CP. 36309, LEON GUANAJUATO
TELEFONO	(476) 656 39 82
REG. P.U.C.	GTO-SOP/PUC-3378-2016
REG. SIEM	
REG. IMSS	854 20640 10 0

<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GUANAJUATO</b>	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
<b>OBRA</b>	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN JARDIN PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE IBARRA, OCAMPO, GUANAJUATO.

ESTIMACIÓN No. <b>E-1</b>	
5 (CINCO Y FINIQUITO)	
FECHA DE INGRESO	31-dic-19
NÚMERO DE OBRA	<b>22</b>

<b>AVANCE (%)</b>	
FISICO	FINANCIERO
100.00%	100.00%

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	
MOG/DOPDU/PASF-R33/SD/2019-22	

ESTA ESTIMACION	
ESTIMADO	\$ 80,999.31
ESCALATORIA	\$ -
SUB TOTAL	\$ 80,999.31
I.V.A. 16.00%	\$ 12,959.89
IMPORTE TOTAL	\$ 93,959.20
AMORT. 30.00%	
SUMA	\$ 93,959.20
SANCIÓN	\$ -
DEDUCT.	\$ -
IMPORTE NETO	\$ 93,959.20

FECHAS		CONTRATO		DIFERIMIENTO		PRORROGA		ESTA ESTIMACION	
INICIO	05-nov-19					16-dic-19			29-dic-19
TERMINO	16-dic-19					31-dic-19			31-dic-19

RESUMEN				
CONCEPTO	IMPORTE	ACTUAL	ANTERIOR	ACUMULADO POR EJERCER
<b>ESTIMACIONES</b>				
CONTRATO	\$ 2,283,145.01	\$ 93,959.20	\$ 2,189,185.81	\$ 2,283,145.01
AMPLIACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REDUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 2,283,145.01	\$ 93,959.20	\$ 2,189,185.81	\$ 2,283,145.01
<b>AMORTIZACIONES</b>				
ANTICIPO 30%	\$ 684,943.50	\$ -	\$ 684,943.50	\$ 684,943.50



**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

ARQ. LAURA DIAZ CHAVEZ

**CONTRATISTA**

HIDROALTERNATIVAS EN INGENIERIA S.A  
DE C.V.

**SUPERVISOR DE OBRA**

TEC. VICTOR MANUEL HERRERA