

DATOS DE LA CONTRATISTA	
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	CALLE TEPIC No. 17 COL. SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO GTO. C.I.N. C.P. 37800
DOMICILIO	418 182 7875
TELEFONO	GTO-SOP/PUC-0001-1997
REG. P.U.C.	IEB 090904 JKA
REG. SIEM	B45 15791 10 0
REG. IMSS	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GUANAJUATO	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
OBRA	CONSTRUCCIÓN DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE VICENTE SUÁREZ, COL. SAN JUAN BOSCO, CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.

ESTIMACIÓN No.	
3 (TRES) FINIQUITO	E-3 F
FECHA DE INGRESO	27-dic-19
NÚMERO DE OBRA	23

AVANCE (%)	
FISICO	FINANCIERO
100.00%	100.00%

CONTRATO NÚMERO	
MOG/DOPDU/R33-FI/SE/2019-23	

ESTIMADO	ESTA ESTIMACION
ESCALATORIA	\$ 99,850.59
SUB TOTAL	\$ 99,850.59
I.V.A. 16.00%	\$ 15,976.09
IMPORTE TOTAL	\$ 115,826.68
AMORT. 30.00%	\$ 2,901.74
SUMA	\$ 112,924.94
SANCION	\$ -
DEDUCT. 0.000	\$ -
IMPORTE NETO	\$ 112,924.94

FECHAS	
INICIO	CONTRATO
23-nov-19	23-nov-19
TERMINO	27-dic-19

CONTRATO	
23-nov-19	
27-dic-19	


DIFERIMIENTO	


PRORROGA	

ESTA ESTIMACION	
19-dic-19	
27-dic-19	

RESUMEN					
CONCEPTO	IMPORTE	ACTUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	POR EJERCER
ESTIMACIONES					
CONTRATO	\$ 1,547,332.44	\$ 9,672.46	\$ 1,537,659.98	\$ 1,547,332.44	\$ -
AMPLIACIÓN	\$ 106,154.22	\$ 106,154.22	\$ -	\$ 106,154.22	\$ -
REDUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,653,486.66	\$ 115,826.68	\$ 1,537,659.98	\$ 1,653,486.66	\$ -
AMORTIZACIONES					
ANTICIPO 30%	\$ 464,199.73	\$ 2,901.74	\$ 461,297.99	\$ 464,199.73	\$ -



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
 ARQ. LAURA DIAZ CHAVEZ	

CONTRATISTA	
 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	

SUPERVISOR DE OBRA	
 ING. C. ENRIQUE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	