



MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL PARCIAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA "AMPLIACIÓN DE LINEA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD PUERTO DE PLATA, CALLE JOSE MARIA MORELOS"

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	MOG/DOPDU/R33-F1/SG/2019-25.				
DE FECHA	28-nov-19		IMPORTE	\$	213,469.78
FECHA DE INICIO CONTRATADA	4	DE	DICIEMBRE	DEL	2019
FECHA DE TERMINO CONTRATADA	27	DE	DICIEMBRE	DEL	2019
FECHA DE INICIO REAL	4	DE	DICIEMBRE	DEL	2019
FECHA DE TERMINO REAL	26	DE	DICIEMBRE	DEL	2019
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA		DE		DEL	
EN OFICIO No.	(NÚMERO DE OFICIO)	DEL	DÍA	DE	MES DEL AÑO
FECHA DE TERMINO PRORROGADA			DÍA	DE	MES DEL AÑO
EN OFICIO No.	S/N	DEL	DÍA	DE	MES DEL AÑO
CONVENIOS MODIFICATORIOS					
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO		DEL	DÍA	DE	MES DEL AÑO
EN TIEMPO (T2) PRORROGA		DEL	DÍA	DE	MES DEL AÑO
EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN		DEL	DÍA	DE	MES DEL AÑO

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN

PALCIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, OCAMPO, GTO.

31/12/2019

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. LAURA DIAZ CHAVEZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CHRISTOPHER ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ

POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA

C. JESUS GOMEZ DALLIDET

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

- 1.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA Y MURETES DE MEDICION
- 2.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED
- 3.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO
- 4.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS
- 5.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO
- 6.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR
- 7.- TRAMITACION ANTE CFE
- 8.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO		IMPORTE
01 (UNO)	(04/12/2019 AL 16/12/2019)	\$	184,084.66
02 (DOS)FQ	(17/12/2019 AL 26/12/2019)	\$	29,385.12
		CONTRATADO	\$ 213,469.78
		AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN	\$ -
		TOTAL	\$ 213,469.78
		EJERCIDO	\$ 213,469.78
		SALDO A CANCELAR	\$ -

SANCIONES Y/O REINTEGROS

NO EXISTE PENA CONVENCIONAL ALGUNA

GARANTIAS

FIANZA No.	3989-02701-7	DEL	28	DE	NOVIEMBRE	DEL	2019	VALOR	\$21,346.98
CIA. DE FIANZAS									ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CONCEPTO	CUMPLIMIENTO	ANTE							TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.
FIANZA No.	3989-02737-6	DEL	30	DE	DICIEMBRE	DEL	2019	VALOR	\$21,346.98
CIA. DE FIANZAS									ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CONCEPTO	VICIOS OCULTOS	ANTE							TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.
FIANZA No.		DEL		DE		DEL		VALOR	
CIA. DE FIANZAS									
CONCEPTO		ANTE							

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

RECEPCION

LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY; FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

REGISTRO DE FIRMAS


ARQ. LAURA DIAZ CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




ING. CHRISTOPHER ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA


C. JESUS GOMEZ DALLIDET
POR LA CONTRATISTA


C.J. JESUS RAMIREZ DELGADO
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS




LIC. MIGUEL ANGEL XANGEL MATEHUATLA
ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

