

DATOS DE LA CONTRATISTA	
ING. JESUS GOMEZ DALLIDET	
CALLE CAMPECHE 17 -A	
DOMICILIO	COL. CENTRO
	DOLORES HIDALGO C.J.N.,
	GTO.
TELEFONO	(418) - 182- 78-75
REG. P.U.C.	GTO-SOP/PUC-0093-2010
REG. SIEM	
REG. IMSS	B45 15542 10 7

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GUANAJUATO	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
OBRA	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD PUERTO DE PLATA, CALLE JOSE MARIA MORELOS

ESTIMACIÓN No.	E-1
2 (DOS) FINIQUITO	
FECHA DE INGRESO	20/12/2019
NÚMERO DE OBRA	25

A V A N C E (%)	
FISICO	100.00%
FINANCIERO	100.00%

CONTRATO NÚMERO	
MOG/DOPDU/R33-FI/SG/2019-25	

ESTA ESTIMACION	
ESTIMADO	\$ 25,332.00
ESCALATORIA	\$ -
SUB TOTAL	\$ 25,332.00
I.V.A. 16.00%	\$ 4,053.12
IMPORTE TOTAL	\$ 29,385.12
AMORT. 0.00%	\$ -
SUMA	\$ 29,385.12
SANCION	\$ -
DEDUCT. 0.00%	\$ -
IMPORTE NETO	\$ 29,385.12

FECHAS	
INICIO	
TERMINO	

CONTRATO	
04 DE DICIEMBRE 2019	
27 DE DICIEMBRE 2019	

DIFERIMIENTO	

PRORROGA	

ESTA ESTIMACION	
17/12/2019	
20/12/2019	

RESUMEN			
CONCEPTO	IMPORTE	ACTUAL	ANTERIOR
ESTIMACIONES			
CONTRATO	\$ 213,469.78	\$ 29,385.12	\$ 184,084.66
AMPLIACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
REDUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 213,469.78	\$ 29,385.12	\$ 184,084.66
AMORTIZACIONES			
ANTICIPO 0%	\$ -	\$ -	\$ -



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
ARQ. LAURA DIAZ CHÁVEZ	

CONTRATISTA	
ING. JESUS GOMEZ DALLIDET	

SUPERVISOR DE OBRA	
ING. CHRISTOPHER ENRIQUE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	