

DATOS DE LA CONTRATISTA

C. JESUS GOMEZ DALLIDET

CALLE CAMPECHE No. 17-A
COL. CENTRO, COLORES
HIDALGO GTO. C.J.N. C.P.
37900

TELÉFONO 418 182 7875

REG. P.U.C. 070-029/P.U.C-0098-2010

REG. SEM

REG. IMSS 840 12542 30 7

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GUANAJUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

OBRA

CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL

ESTIMACIÓN No.

3 (TRES)

FECHA DE IMPRESO

NÚMERO DE OBRA

26

E-3

AVANCE (%)

FÍSICO

100.00%

FINANCIERO

100.00%

C O N T R A T O N Ú M E R O

MCG/DOPDU/R33-FI/SC/2019-26

ESTA ESTIMACION

ESTIMADO	\$	147,480.60
ESCALATORIA	\$	-
SUB TOTAL	\$	147,480.60
I.V.A. 16.00%	\$	23,596.90
IMPORTE TOTAL	\$	171,077.50
ANUNT. 30.00%	\$	51,323.25
SUMA	\$	119,754.25
SANCION	\$	-
DEBECT. 0.00%	\$	-
IMPORTE NETO	\$	119,754.25

FECHAS

INICIO

11-nov-19

TERMINO

25-ene-19

CONTRATO

11-nov-19

25-ene-19

DIFERIMIENTO

PRORROGA

25-ene-19

31-ene-19

ESTA ESTIMACION

14-dic-19

31-dic-19

R E S U M E N

CONCEPTO	IMPORTE	ACTUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	POR EJERCER
ESTIMACIONES					
CONTRATO	\$ 764,524.00	\$ 171,077.50	\$ 500,446.50	\$ 764,524.00	\$ -
AMPLIACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REDUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 764,524.00	\$ 171,077.50	\$ 500,446.50	\$ 764,524.00	\$ -
AMORTIZACIONES					
ANTIPO 30%	\$ 228,857.23	\$ 51,323.25	\$ 170,033.98	\$ 228,857.23	\$ -



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LAURA DIAZ CHAVEZ

CONTRATISTA

C. JESUS GOMEZ DALLIDET

SUPERVISOR DE OBRA

ING. J. FEDERICO VAZQUEZ MARTINEZ