

**MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

OCAMPO, GTO. A-26 DE DICIEMBRE DE 2019; 14:20 HRS.

FINIQUITO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LADRILLO, CEMENTO, GRAVA, ARENA, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBROÑ Y VARILLA, EN DIFERENTES LOCALIDADES, EL DESMONTE DE GALICIA, PUERTA DE LA AGUILILLA, LA HACIENDITA, PIEDRA PARADA, FRACCIONAMIENTO SAN ELIAS, SANTA BARBARA, TANQUE COLORADO, TLACHIQUEÑA, OCAMPO (SAN JUAN BOSCO Y LAS GARZAS), OCAMPO, TIERRA Y LIBERTAD, OCAMPO, IEL MOG/DOPOU/PVMI-R33/SH/2019-17


IMPORTE CONTRATADO \$ 960,111.57
 FECHA DE INICIO CONTRATADO 22 DE OCTUBRE DE 2019
 FECHA DE TERMINO CONTRATADO 13 DE DICIEMBRE DE 2019
 AMPLIAC. Y/O REDUCC. \$ -
 ESTIMADO NORMAL \$ 827,682.39
 ESTIMADO VOL. EJC. \$ -
 ESTIMADO FUERA DE CAT. \$ -
 SUMA \$ 827,682.39
 CONTRATO \$ 960,111.57
 FECHA DE INICIO REAL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019
 FECHA DE TERMINO REAL 23 DE DICIEMBRE DE 2019
 I.V.A. \$ 132,429.18
 TOTAL EJERCIDO \$ 960,111.57
 LÁZARO ROJAS LUNA
 NÚMERO DE FRANJA 2052269
 IMPORTE DE FRANJA \$ 96,011.16
 HOJA 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL	
			CANTIDAD	P.U.	1	2	3	4	5			
1.10	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LADRILLO, CEMENTO, GRAVA, ARENA, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBROÑ Y VARILLA.	M2	1,220.43	\$ 668.32	815,637.78	651.84	399.91	178.68	-	-	1,220.43	\$ 815,637.78
1.13	SUMINISTRO DE LETRERO INFORMATIVO DE DIMENSIONES DE 1.20M X 2.0M, A BASE DE PTR CUADRADO DE 2", TABLERO DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL 18 Y SOPORTES DE 3.20MTS DE ALTURA, A BASE DE PTR CUADRADO DE 2", INCLUYE: ROTULACIÓN CON PINTURA ESMALTE Y VINIL AUTODHERRIBLE DE ACUERDO AL DISEÑO Y COLORES PROPORCIONADOS POR LA SEDESHU.	PZA	1.00	\$ 4,919.05	4,919.05	1.00	-	-	-	-	1.00	\$ 4,919.05
1.12	PLACADE 29 X 11CM CON LÁMINA CAL. 26 CON 4 PERFORACIONES CON LEYENDA ROTULADA DE ACUERDO AL DISEÑO PROPORCIONADO POR LA SEDESHU	PZA	52.00	\$ 137.03	7,125.56	-	-	52.00	-	-	52.00	\$ 7,125.56
SUMA DE ESTA HOJA					\$ 827,682.39						\$ 827,682.39	

TOTAL ACUMULADO		TOTAL ACUMULADO	
SUB TOTAL	\$ 827,682.39	SUB TOTAL	\$ 827,682.39
I.V.A. 16%	\$ 132,429.18	I.V.A. 16%	\$ 132,429.18
TOTAL	\$ 960,111.57	TOTAL	\$ 960,111.57

EL CONTRATISTA, ENTENDIENDO BIEN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE FINIQUITO, MANIFIESTA QUE LA OBRA SE HA EJECUTADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO Y QUE NO HAY PENDIENTES DE PAGAR RELACIONADOS CON LA OBRA.


 TEC. LÁZARO ROJAS LUNA
 CONTRATISTA


 ARQ. LAURA DÍAZ CHÁVEZ
 SUPERVISOR DE OBRA


 ARQ. LAURA DÍAZ CHÁVEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS