



MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL PARCIAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA

DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(RED DE DRENAJE),EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA(CUEVAS DE VISTA HERMOSA).

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	MOG/DOPDU/PSBMC-R33/SD/2019-20		
DE FECHA	28-oct-19	IMPORTE	\$6,289,711.93
FECHA DE INICIO CONTRATADA	29 DE	OCTUBRE	DEL 2019
FECHA DE TERMINO CONTRATADA	19 DE	DICIEMBRE	DEL 2019
FECHA DE INICIO REAL	15 DE	NOVIEMBRE	DEL 2019
FECHA DE TERMINO REAL	19 DE	DICIEMBRE	DEL 2019
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA		DE	DEL
EN OFICIO No.	(NÚMERO DE OFICIO)	DEL	DE
FECHA DE TERMINO PRORROGADA		DE	DEL
EN OFICIO No.	(NÚMERO DE OFICIO)	DEL	DE
CONVENIOS MODIFICATORIOS			
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO	DEL	DE	DEL
EN TIEMPO (T2) PRORROGA	DEL	DE	DEL
EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	DEL	DE	DEL

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN

COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA(CUEVAS DE VISTA HERMOSA)

30/12/2019

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. LAURA DIAZ CHAVEZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

TEC.VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO

POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONSTRUCCIONESOBINCI S.A DE C.V..

MOTIVO


ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

- 1.- PRELIMINARES
- 2.- EXCAVACIONES
- 3.- RELLENOS
- 4.- ACARREOS
- 5.- PRUEBAS DE HERMETICIDAD
- 6.- POZOS DE VISITA
- 7.- DESCARGAS DOMICILIARIAS

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.



RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
01 (UNO)	(15/11/2019 AL 25/11/2019)	\$2,123,386.48
02 (DOS)	(26/11/2019 AL 03/12/2019)	\$2,481,008.17
03 (TRES)	(04/12/2019 AL 14/12/2019)	\$1,382,210.10
04 (CUATRO)	(15/12/2019 AL 19/12/2019)	\$303,107.18
CONTRATADO		\$6,289,711.93
AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN		\$ -
TOTAL		\$6,289,711.93
EJERCIDO		\$6,289,711.93
SALDO A CANCELAR		\$ -

SANCIONES Y/O REINTEGROS

NO EXISTE PENA CONVENCIONAL ALGUNA

GARANTIAS

FIANZA No.	<u>3012-01285-2</u>	DEL	<u>28</u>	DE	<u>OCTUBRE</u>	DEL	<u>2019</u>	VALOR	<u>\$628,971.19</u>
CIA. DE FIANZAS	<u>ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V.</u>								
CONCEPTO	<u>CUMPLIMIENTO</u>	ANTE	<u>TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.</u>						
FIANZA No.	<u>3012-01286-9</u>	DEL	<u>28</u>	DE	<u>AGOSTO</u>	DEL	<u>2019</u>	VALOR	<u>\$1,886,913.58</u>
CIA. DE FIANZAS	<u>ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V.</u>								
CONCEPTO	<u>ANTICIPO</u>	ANTE	<u>TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.</u>						
FIANZA No.	<u>3012-01322-2</u>	DEL	<u>26</u>	DE	<u>DICIEMBRE</u>	DEL	<u>2019</u>	VALOR	<u>\$628,971.19</u>
CIA. DE FIANZAS	<u>ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V.</u>								
CONCEPTO	<u>VICIOS OCULTOS</u>	ANTE	<u>TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.</u>						

RECEPCION

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY; FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

REGISTRO DE FIRMAS



ARQ. LAURA DIAZ CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TEC. VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
SUPERVISOR DE OBRA



CONSTRUCCIONES OBINCI S.A DE C.V.
POR LA CONTRATISTA

ING. ERICK GENARO LARA AVILES
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE



LIC. MIGUEL ANGEL RANGEL MATEHUALA
ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

(REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS)
REPRESENTANTE DEL COMITÉ PRO-OBRA