

DATOS DE LA CONTRATISTA	
CONSTRUCTORA COLUMBAR S.A. DE C.V.	
DOMICILIO	FRANCISCO VILLA # 62, ZONA CENTRO, SILAO, GTO.
TELEFONO	01 472 688 3212
REG. P.U.C.	GTO-SOP/PUC-3315-2015
REG. SIEM	
REG. IMSS	B5715785107

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GUANAJUATO	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
OBRA	"CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LADRILLO, CEMENTO, GRAVA, ARENA, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBROÓN Y VARILLA, EN DIFERENTES LOCALIDADES."

ESTIMACIÓN No.	E-1
4 (CUATRO) - FINIQUITO	
FECHA DE INGRESO	23-dic-19
NÚMERO DE OBRA	18

AVANCE (%)	
FISICO	FINANCIERO
100.00%	100.00%

CONTRATO NÚMERO	
MOG/DOPDU/PVMI-R33/SH/2019-18	

ESTA ESTIMACION	
ESTIMADO	\$ 92,056.59
ESCALATORIA	\$ -
SUB TOTAL	\$ 92,056.59
I.V.A.	16.00% \$ 14,729.05
IMPORTE TOTAL	\$ 106,785.64
AMORT.	30.00% \$ 32,035.69
SUMA	\$ 74,749.95
SANCION	\$ -
DEDUCT.	\$ -
IMPORTE NETO	\$ 74,749.95

FECHAS	CONTRATO	DIFERIMIENTO	PRORROGA	ESTA ESTIMACION
INICIO	22-oct-19	15-nov-19		09-dic-19
TERMINO	13-dic-19	23-dic-19		23-dic-19

RESUMEN					
CONCEPTO	IMPORTE	ACTUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	POR EJERCER
ESTIMACIONES					
CONTRATO	\$ 718,785.39	\$ 106,785.64	\$ 611,999.75	\$ 718,785.39	\$ -
AMPLIACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REDUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 718,785.39	\$ 106,785.64	\$ 611,999.75	\$ 718,785.39	\$ -
AMORTIZACIONES					
ANTICIPO 30%	\$ 215,635.62	\$ 32,035.69	\$ 183,599.93	\$ 215,635.62	\$ -



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
<i>(Signature)</i>
ARQ. LAURA DIAZ CHAVEZ

CONTRATISTA
<i>(Signature)</i>
CONSTRUCTORA COLUMBAR S.A DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA
<i>(Signature)</i>
ING. SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ