

DATOS DE LA CONTRATISTA	
CONSTRUCTORA TOPILTZIN S.A. DE C.V.	
DOMICILIO	HONDA No. 21-A
TELEFONO	472-7232593
REG. P.U.C.	GTO-SOP/PUC-1151-2007
REG. SIEM	
REG. IMSS	B57 14411 10 1

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GUANAJUATO	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
OBRA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LADRILLO, CEMENTO, GRAVA, ARENA, ALAMBRE RECOCIDO, ALAMBROÓN Y VARILLA, EN DIFERENTES LOCALIDADES: (20 DE NOVIEMBRE (EL VEINTE), GACHUPINES, LA ESCONDIDA, FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, OCAMPO, OCAMPO,(SAN GREGORIO), SAN PEDRO DE IBARRA

ESTIMACIÓN No.	
3 FINIQUITO (TRES FINIQUITO)	E-1
FECHA DE INGRESO	20-dic-19
NÚMERO DE OBRA	19


A VANCE (%)	
FISICO	FINANCIERO
100.00%	100.00%

CONTRATO NÚMERO	
MOG/DOPDU/PVMI-R33/SH/2019-19	

ESTA ESTIMACION	
ESTIMADO	\$ 148,741.14
ESCALATORIA	\$ -
SUB TOTAL	\$ 148,741.14
I.V.A.	16.00% \$ 23,798.58
IMPORTE TOTAL	\$ 172,539.72
AMORT.	30.00% \$ 51,761.91
SUMA	\$ 120,777.81
SANCION	\$ -
DEDUCT.	\$ 0.000 \$ -
IMPORTE NETO	\$ 120,777.81

FECHAS		CONTRATO		DIFERIMIENTO		PRORROGA		ESTA ESTIMACION	
INICIO	25-oct-19	15-nov-19						09-dic-19	
TERMINO	13-dic-19	23-dic-19						20-dic-19	

RESUMEN					
CONCEPTO	IMPORTE	ACTUAL	ANTERIOR	ACUMULADO	POR EJERCER
ESTIMACIONES					
CONTRATO	\$ 1,062,290.69	\$ 172,539.72	\$ 889,750.97	\$ 1,062,290.69	\$ -
AMPLIACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REDUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,062,290.69	\$ 172,539.72	\$ 889,750.97	\$ 1,062,290.69	\$ -
AMORTIZACIONES					
ANTICIPO 30%	\$ 318,687.21	\$ 51,761.91	\$ 266,925.30	\$ 318,687.21	\$ -



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
 ARQ. LAURA DIAZ CHAVEZ	

CONTRATISTA	
 CONSTRUCTORA TOPILTZIN S.A. DE C.V.	

SUPERVISOR DE OBRA	
 ING. SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ	