

DATOS DE LA CONTRATISTA	
CONSTRUCCIONES OBINCI SA DE CV	
DOMICILIO	CALLE CARRETERA SALIDA A SAN LUIS POTOSI No. 11-B COL. CENTRO, OJUELOS DE JALISCO, CP 47540
TELEFONO	GTO-SOP/PUC-4234-2018
REG. P.U.C.	COB131121UH2
REG. SIEM	S20 10853 10 3
REG. IMSS	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GUANAJUATO	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
OBRA	DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (RED DE DRENAJE), EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA (CUEVAS DE VISTA HERMOSA)

ESTIMACIÓN No.	E-1
04 (CUATRO FIN)	
FECHA DE INGRESO	23-12-19
NÚMERO DE OBRA	20

AVANCE (%)	
FISICO	FINANCIERO
100.00%	100.00%

CONTRATO NÚMERO	
MOG/DOPDU/PSBMC-R33/SD/2019-20	

ESTA ESTIMACION	
ESTIMADO	\$ 261,299.29
ESCALATORIA	\$ -
SUB TOTAL	\$ 261,299.29
I.V.A. 16.00%	\$ 41,807.89
IMPORTE TOTAL	\$ 303,107.18
AMORT. 30.00%	\$ 90,932.16
SUMA	\$ 212,175.02
SANCION	\$ -
DEDUCT. 0.000	\$ -
IMPORTE NETO	\$ 212,175.02

FECHAS	CONTRATO
INICIO	29-10-19
TERMINO	19-12-19

DIFERIMIENTO

PRORROGA

ESTA ESTIMACION
04-12-19
19-12-19

R E S U M E N			
CONCEPTO	IMPORTE	ACTUAL	ANTERIOR
E S T I M A C I O N E S			
CONTRATO	\$ 6,289,711.93	\$ 303,107.18	\$ 5,986,604.75
AMPLIACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
REDUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 6,289,711.93	\$ 303,107.18	\$ 5,986,604.75
A M O R T I Z A C I O N E S			
ANTICIPO 30%	\$ 1,886,913.58	\$ 90,932.16	\$ 1,795,981.42
	\$	\$	\$ 1,886,913.58



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. LAURA DIAZ CHAVEZ

CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES OBINCI SA DE CV

SUPERVISOR DE OBRA

TEC. VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO