



MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL PARCIAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA

CONSTRUCCION DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN OCAMPO, GTO. EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.
(CONSTRUCCION DESAZOLVE, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERIA PARA
ABREVADERO, EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.)

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	MOG/DOPM/FIBIR-BORD/2023-04				
DE FECHA	05 DE MAYO DEL 2023		IMPORTE	\$	1,210,000.00
FECHA DE INICIO CONTRATADA	8	DE	MAYO	DEL	2023
FECHA DE TERMINO CONTRATADA	26	DE	JULIO	DEL	2023
FECHA DE INICIO REAL	8	DE	MAYO	DEL	2023
FECHA DE TERMINO REAL	15	DE	AGOSTO	DEL	2023
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA		DE		DEL	
EN OFICIO No.		DEL		DEL	
FECHA DE TERMINO PRORROGADA		DE		DEL	
EN OFICIO No.	1	DEL	15	DE	AGOSTO DEL 2023
CONVENIOS MODIFICATORIOS					
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO		DEL		DE	DEL
EN TIEMPO (T2) PRORROGA		DEL	25	DE	JULIO DEL 2023
EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN		DEL	12	DE	AGOSTO DEL 2023

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN

OCAMPO, GTO.

FECHA DE RECEPCIÓN

25/10/2023

Juan Martín Leos Reyna

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ

POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA

JUAN MARTIN LEOS REYNA

RESIDENTE DE OBRA

JUAN MARTIN LEOS REYNA

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

MOG/DOPM/FIBIR-BORD/2023-04

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

- 1.- 1. CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, DESAZOLVE O REHABILITACION EN BORDO PARA ABREVADERO CON TRACTOR SOBRE ORUGAS D8 CATERPILLAR O SIMILAR, INCLUYE: NIVELACION DE CORONA, VERTEDOR, BANDEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PUOT.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

Juan Martin Leos Reyna

[Handwritten signature]

RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
01 (UNO)	08 DE MAYO DEL 2023 AL 06 DE JUNIO DEL 2023	\$ 345,000.00
02 (DOS)	07 DE JUNIO DEL 2023 AL 06 DE JULIO DEL 2023	\$ 350,000.00
03 (TRES) FINIQUITO	06 DE JULIO DEL 2023 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023	\$ 490,000.00


CONTRATADO \$ 1,210,000.00
AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN -\$ 25,000.00
TOTAL \$ 1,185,000.00
EJERCIDO \$ 1,185,000.00
SALDO A CANCELAR \$ -


SANCIONES Y/O REINTEGROS

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN, SE DETERMINO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1.0/1000 (UNO AL MILLAR) POR CADA DÍA DE RETRASO DEL PERIODO DEL: (PERIODO TOTAL SANCIONADO); SURGIENDO DE ESTO UNA CANTIDAD DE: (CANTIDAD TOTAL SANCIONADA).

GARANTIAS

FIANZA No.	2790268	DEL	5	DE	MAYO	DEL	2023	VALOR	\$	121,000.00	
CIA. DE FIANZAS	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA S.A.										
CONCEPTO	CUMPLIMIENTO	ANTE	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.								
FIANZA No.	2790261	DEL	5	DE	MAYO	DEL	2023	VALOR	\$	363,000.00	
CIA. DE FIANZAS	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA S.A.										
CONCEPTO	ANTICIPO	ANTE	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.								
FIANZA No.	2844707	DEL	13	DE	OCTUBRE	DEL	2023	VALOR	\$	118,500.00	
CIA. DE FIANZAS	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA S.A.										
CONCEPTO	VICIOS OCULTOS	ANTE	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.								

Juan Martín León Rincón



RECEPCION

LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY; FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

REGISTRO DE FIRMAS



JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

Juan Martín Leos Reyna
JUAN MARTÍN LEOS REYNA
POR LA CONTRATISTA

Juan Martín Leos Reyna
JUAN MARTÍN LEOS REYNA
RESIDENTE DE OBRA

DAVID MISAEL HERRERA ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

JESUS ARANDA ESQUIVEL
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL