



MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL PARCIAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD EL MEZQUITE. (DE POZO DE AGUA A TANQUE ELEVADO).

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	MOG/DOPM/R33-F1/SC/2023-08		
DE FECHA	30 DE MAYO DEL 2023		
		IMPORTE	\$ 3,196,065.37
FECHA DE INICIO CONTRATADA	1	DE JUNIO	DEL 2023
FECHA DE TERMINO CONTRATADA	30	DE JULIO	DEL 2023
FECHA DE INICIO REAL	1	DE JUNIO	DEL 2023
FECHA DE TERMINO REAL	13	DE AGOSTO	DEL 2023
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA		DE	DEL
EN OFICIO No.		DE	DEL
FECHA DE TERMINO PRORROGADA		DE	DEL
EN OFICIO No.		DE	DEL
CONVENIOS MODIFICATORIOS			
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO		DE	DEL
EN TIEMPO (T2) PRORROGA	27	DE JULIO	DEL 2023
EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	31	DE JULIO	DEL 2023

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN

OCAMPO, GTO.

FECHA DE RECEPCIÓN

04/10/2023

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ

POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA COLUNBAR S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA

JAVIER LUNA BARRIENTOS

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

MOG/DOPM/R33-F1/SC/2023-08

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.


DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

- | | | | |
|------|--|------|-------------------|
| 1.- | TRAZO Y NIVELACION | 13.- | EMPAQUES |
| 2.- | LETRERO | 14.- | CAJAS DE VALVULAS |
| 3.- | ANCLAJES | | |
| 4.- | REPOSICIONES | | |
| 5.- | RECUBRIMIENTOS | | |
| 6.- | TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO | | |
| 7.- | FIERRO GALVANIZADO CLASE 150 LBS VAPOR | | |
| 8.- | PIEZAS ESPECIALES DE FOFO CLASE 125 | | |
| 9.- | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO NEGRO | | |
| 10.- | JUNTAS DE EXPANSIÓN | | |
| 11.- | VALVULAS | | |
| 12.- | PIEZAS ESPEACIALES | | |

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO		IMPORTE
01 (UNO)	01 DE JUNIO DEL 2023 AL 11 DE JUNIO DEL 2023	\$	2,215,840.17
02 (DOS)	12 DE JUNIO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	\$	131,187.51
03 (TRES)	01 DE JULIO DEL 2023 AL 16 DE JULIO DEL 2023	\$	580,430.15
04 (CUATRO)	17 DE JULIO DEL 2023 AL 30 DE JULIO DEL 2023	\$	130,589.22
05 (CINCO)	31 DE JULIO DEL 2023 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023	\$	134,385.27
06 (SEIS) FINIQUITO	07 DE AGOSTO DEL 2023 AL 13 DE AGOSTO DEL 2023	\$	172,836.77



CONTRATADO	\$	3,196,065.37
AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN	\$	169,203.72
TOTAL	\$	3,365,269.09
EJERCIDO	\$	3,365,269.09
SALDO A CANCELAR	\$	-

SANCIONES Y/O REINTEGROS

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN, SE DETERMINO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1.0/1000 (UNO AL MILLAR) POR CADA DÍA DE RETRASO DEL PERIODO DEL: (PERIODO TOTAL SANCIONADO); SURTIENDO DE ESTO UNA CANTIDAD DE: (CANTIDAD TOTAL SANCIONADA).

GARANTIAS

FIANZA No.	<u>1500018</u>	DEL	<u>30</u>	DE	<u>MAYO</u>	DEL	<u>2023</u>	VALOR	\$	<u>319,606.53</u>
CIA. DE FIANZAS	<u>ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERA ASERTA</u>									
CONCEPTO	<u>CUMPLIMIENTO</u>	ANTE	<u>TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.</u>							
FIANZA No.	<u>1500017</u>	DEL	<u>30</u>	DE	<u>MAYO</u>	DEL	<u>2023</u>	VALOR	\$	<u>958,819.61</u>
CIA. DE FIANZAS	<u>ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERA ASERTA</u>									
CONCEPTO	<u>ANTICIPO</u>	ANTE	<u>TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.</u>							
FIANZA No.	<u>1520215</u>	DEL	<u>22</u>	DE	<u>SEPTIEMBRE</u>	DEL	<u>2023</u>	VALOR	\$	<u>336,526.90</u>
CIA. DE FIANZAS	<u>ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERA ASERTA</u>									
CONCEPTO	<u>VICIOS OCULTOS</u>	ANTE	<u>TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.</u>							



RECEPCION

LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY; FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

REGISTRO DE FIRMAS


JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA


CONSTRUCTORA COLUMBAR S.A. DE C.V.
POR LA CONTRATISTA


ING. JAVIER LUMA BARRIENTOS
RESIDENTE DE OBRA


DAVID MSAEL HERRERA ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

