



MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL  PARCIAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN PANTEON SAN JOSE, EN OCAMPO,GTO."

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	MOG/DOPM/REC.MPAL./EG/2022-09		
DE FECHA	30 DE JUNIO DE 2022	IMPORTE	\$ 1,594,182.37
FECHA DE INICIO CONTRATADA	4	DE	JULIO DEL 2022
FECHA DE TERMINO CONTRATADA	1	DE	OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE INICIO REAL	4	DE	JULIO DEL 2022
FECHA DE TERMINO REAL	31	DE	OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA		DE	DEL
EN OFICIO No.	(NÚMERO DE OFICIO)	DEL	DE DEL
FECHA DE TERMINO PRORROGADA	31	DE	OCTUBRE DEL 2022
EN OFICIO No.	(NÚMERO DE OFICIO)	DEL	DE DEL
CONVENIOS MODIFICATORIOS			
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO		DEL	DE DEL
EN TIEMPO (T2) PRORROGA	29	DE	SEPTIEMBRE DEL 2022
EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	18	DE	OCTUBRE DEL 2022

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN

PANTEON MUNICIPAL SAN JOSE

18 DE NOVIEMBRE DE 2022

## INTERVIENEN

### POR LA CONTRATANTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO

### POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA

ALBERTO FUENTES DIAZ

RESIDENTE DE OBRA

ALBERTO FUENTES DIAZ

## MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

**MOG/DOPM/REC.MPAL./EG/2022-09**

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

## DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

- 1.- CIMENTACION
- 2.- ALBAÑILERIA
- 3.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

## RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
01 (UNO)	DEL 4 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO	\$ 350,091.16
02 (DOS)	DEL 02 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE	\$ 531,346.15
03 (TRES)	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	\$ 371,233.09
04 (CUATRO)	DEL 16 AL 28 DE SEPTIEMBRE	\$ 156,967.64
05 (CINCO)	DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022	\$ 179,845.02
6 (SEIS FINIQUITO)	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	\$ 95,500.30

CONTRATADO	\$	1,594,182.37
AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN	\$	90,800.99
TOTAL	\$	1,684,983.36
EJERCIDO	\$	1,684,983.36
SALDO A CANCELAR	\$	-

## SANCIONES Y/O REINTEGROS

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN, SE DETERMINO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1.0 / (UNO AL MILLAR) POR CADA DÍA DE RETRASO DEL PERIODO DEL: (PERIODO TOTAL SANCIONADO); SURGIENDO DE ESTO UNA CANTIDAD DE: (CANTIDAD TOTAL SANCIONADA).

## GARANTIAS

FIANZA No.	8134-05328-8	DEL	30	DE	JUNIO	DEL	2022	VALOR	\$	159,418.24	
CIA. DE FIANZAS	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.										
CONCEPTO	CUMPLIMIENTO	ANTE	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.								
FIANZA No.	8134-05327-5	DEL	30	DE	JUNIO	DEL	2022	VALOR	\$	478,254.71	
CIA. DE FIANZAS	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.										
CONCEPTO	ANTICIPO	ANTE									
FIANZA No.	8134-05621-0	DEL	18	DE	NOVIEMBRE	DEL	2022	VALOR	\$	168,498.34	
CIA. DE FIANZAS	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.										
CONCEPTO	VICIOS OCULTOS	ANTE	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.								

FV

## RECEPCION


LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

## OBSERVACIONES

QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY; FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

## REGISTRO DE FIRMAS



*Juan Carlos Olalde Velázquez*  
JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

*Victor Manuel Herrera Guerrero*  
VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO  
SUPERVISOR DE OBRA

*Alberto Fuentes Díaz*  
ALBERTO FUENTES DÍAZ  
POR LA CONTRATISTA Y RESIDENTE

*Francisco Navarro Salazar*  
FRANCISCO JAVIER NAVARRO SALAZAR  
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

*David Misael Herrera Romero*  
DAVID MISAEL HERRERA ROMERO  
CONTRALOR MUNICIPAL