

**MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**FINIQUITO DE OBRA**


OBRA	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEÓN SAN JOSÉ, EN OCAMPO, GTO.	IMPORTE \$	1,594,182.37	FECHA DE INICIO CONTRATO: 04 DE JULIO DEL 2022	ESTIMADO NORMAL \$	934,385.55
		AMPLIACION \$	90,800.99	FECHA DE TERMINO CONTRATO: 01 DE OCTUBRE DEL 2022	ESTIMADO VOL. EXC. \$	18,258.86
CONTRATO	MOG/DOPM/REC.MPAL./EG/2022-09	TOTAL EJERCIDO \$	1,684,983.36	FECHA DE INICIO REAL: 04 DE JULIO DEL 2022	ESTIMADO FUERA DE CAT. \$	499,927.45
CONTRATISTA	ARQ. ALBERTO FUENTES DIAZ			FECHA DE TERMINO REAL: 31 DE OCTUBRE DEL 2022	SUMA \$	1,452,571.86
					I.V.A. \$	232,411.50
					TOTAL EJERCIDO \$	1,684,983.36

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			VOLUMENES EN ESTIMACIONES						CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL	
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS) FINIQUITO				
A	<b>CIMENTACIÓN</b>														
A.1	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA SUPERFICIES MENORES DE 300 M2, INCLUYE: LIMPIEZA, DESHIERBE, ESTACAS, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	334.08	\$ 6.34	\$ 2,118.07	283.91							283.91	50.17	\$ 1,799.99
A.2	DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, PARA DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES, DESPERDIANDO EL MATERIAL, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	334.08	\$ 99.77	\$ 33,331.16	283.91							283.91	50.17	\$ 28,325.70
A.3	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SOBREANCHO POR PROCEDIMIENTO, APILE DEL MATERIAL, AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	534.53	\$ 68.35	\$ 36,535.13	84.01							84.01	450.52	\$ 5,742.08
A.4	CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMION DE VOLTEO DE 7 M3., FUERA DE LA OBRA, A 1ER KM., INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	694.89	\$ 61.58	\$ 42,791.33	228.38							228.38	466.51	\$ 14,063.64
A.5	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS SEMIMECANICOS AL 90% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	334.08	\$ 27.28	\$ 9,113.70	255.53							255.53	78.55	\$ 6,970.86
A.6	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR ELABORADA A BASE DE CONCRETO H.O. R.N. F'C = 100 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	334.08	\$ 185.26	\$ 61,891.66	255.53							255.53	78.55	\$ 47,339.49

ARQ. ALBERTO FUENTES DIAZ  
CONTRATISTA

ING. VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO  
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JOAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**FINIQUITO DE OBRA**


OBRA	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEÓN SAN JOSÉ, EN OCAMPO, GTO.	IMPORTE \$	1,594,182.37	FECHA DE INICIO CONTRATO: 04 DE JULIO DEL 2022	ESTIMADO NORMAL \$	934,385.55
		AMPLIACION \$	90,800.99	FECHA DE TERMINO CONTRATO: 01 DE OCTUBRE DEL 2022	ESTIMADO VOL. EXC. \$	18,258.86
CONTRATO	MOG/DOPM/REC.MPAL./EG/2022-09	TOTAL EJERCIDO \$	1,684,983.36	FECHA DE INICIO REAL: 04 DE JULIO DEL 2022	ESTIMADO FUERA DE CAT. \$	499,927.45
CONTRATISTA	ARQ. ALBERTO FUENTES DIAZ			FECHA DE TERMINO REAL: 31 DE OCTUBRE DEL 2022	SUMA \$	1,452,571.86
					I.V.A. \$	232,411.50
					TOTAL EJERCIDO \$	1,684,983.36

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			VOLUMENES EN ESTIMACIONES						CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL	
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS) FINIQUITO				
A.7	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.1:4, INCLUYE: MOVIMIENTOS DEL MATERIAL DENTRO DEL SITIO DE LA OBRA, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	M3	280.48	\$ 1,876.41	\$ 526,295.48	63.74	68.17	40.75	1.30				173.96	106.52	\$ 326,420.28
A.8	DADO (D-1) DE 25X25 CM, DE CONCRETO H.O. R.N. FC= 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 CM., COLADO EN MAMPOSTERIA, CON UNA ALTURA DE EMPOTRE DE 1.50 M EN MAMPOSTERIA Y TRASLAPE DE ACERO CON CASTILLO CON L= 60 CM., INCLUYE: COLADO, VIRRADO HABILITADO DESPERDICIOS CORTEJ RELLENO EN ZANJA DE MATERIAL INERTE CALIDAD DE SUBRASANTE DE ACUERDO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE S.C.T. COMPACTADO CON EQUIPO SEMIMECANICO AL 90% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, ABUNDAMIENTO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	PZA	78.72	\$ 1,384.74	\$ 109,006.73				2.00				2.00	76.72	\$ 2,769.48
A.9	B	M3	237.34	\$ 287.62	\$ 68,263.73	20.70	24.91	18.33					63.94	173.40	\$ 18,390.42
B.1	CADENA (CD-1) DE 20X20 CM., DE CONCRETO H.O. R.N. FC= 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 20 CM., INCLUYE: HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	278.40	\$ 344.48	\$ 95,903.23		185.12	100.36					285.48	-7.08	\$ 98,342.15
B.2	MURO DE TABIQUE DE B.R.R. 7X13X26 CM., DE 13 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, A NIVEL Y PLOMO, INCLUYE: ACABADO APARENTE, ANDAMIAJE, MOVIMIENTOS DEL MATERIAL DENTRO DEL SITIO DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T	M2	551.58	\$ 425.30	\$ 234,586.97		388.84	157.73					546.57	5.01	\$ 232,456.22

ARQ. ALBERTO FUENTES DIAZ  
CONTRATISTA

ING. VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO  
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**FINIQUITO DE OBRA**


OBRA	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEÓN SAN JOSÉ, EN OCAMPO, GTO.	IMPORTE \$ 1,594,182.37	FECHA DE INICIO CONTRATO: 04 DE JULIO DEL 2022	ESTIMADO NORMAL \$ 934,385.55
		AMPLIACION \$ 90,800.99	FECHA DE TERMINO CONTRATO: 01 DE OCTUBRE DEL 2022	ESTIMADO VOL. EXC. \$ 18,258.86
CONTRATO	MOG/DOPM/REC.MPAL./EG/2022-09	TOTAL EJERCIDO \$ 1,684,983.36	FECHA DE INICIO REAL: 04 DE JULIO DEL 2022	ESTIMADO FUERA DE CAT. \$ 499,927.45
CONTRATISTA	ARQ. ALBERTO FUENTES DIAZ		FECHA DE TERMINO REAL: 31 DE OCTUBRE DEL 2022	SUMA \$ 1,452,571.86
				I.V.A. \$ 232,411.50
				TOTAL EJERCIDO \$ 1,684,983.36

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			VOLUMENES EN ESTIMACIONES						CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL	
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS) FINIQUITO				
B.3	CASTILLO (K-1) DE 20X20 CM, DE CONCRETO H.O. R.N. F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 15 CM, INCLUYE: ANCLAJE DE CASTILLOS EN CIMENTACIÓN CONSIDERANDO 4 VARILLAS DEL NO.3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 20 CM, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, ALAMBRE RECOCIDO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, GANCHOS, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	165.31	\$ 346.26	\$ 57,240.24		67.20	140.70					207.90	-42.59	\$ 71,987.45
B.4	JUNTA CONSTRUCTIVA A BASE DE PLACA DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TRAZO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	8.16	\$ 31.10	\$ 253.78								0.00	8.16	\$ -
B.5	CADENA DE REMATE (CR-1) DE 20X20 CM, CONCRETO H.O.R.N. F'C = 200KG/CM2, T.M.A. 3/4" ARMADA CON 4 VAR.No.3, ESTRIBOS DEL No.2 @ 20 CM., INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	278.40	\$ 348.29	\$ 96,963.94				227.98	53.50			281.48	-3.08	\$ 98,036.67
FC	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO														
FC-1	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II ALTAMENTE CONSOLIDADO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SOBREANCHO POR PROCEDIMIENTO, APILE DEL MATERIAL, AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	-	\$ 410.17	\$ -	144.37							144.37	-144.37	\$ 59,216.24
FC-2	PEDRAPLEN DE PIEDRA BOLA DE LA REGION DE 4" A 6" DE 0.90 MTS. DE ANCHO X 0.50 MTS. DE ALTO Y UNA CAPA DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" T.M.A. DE 0.90 MTS DE ANCHO Y DE 0.10 MTS. DE ALTO, INCLUYE: MOVIMIENTOS DEL MATERIAL DENTRO DEL SITIO DE LA OBRA, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	-	\$ 553.62	\$ -	23.10		41.50					64.60	-64.60	\$ 35,763.85

ARQ. ALBERTO FUENTES DIAZ  
CONTRATISTA

ING. VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO  
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**FINIQUITO DE OBRA**

OBRA	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEÓN SAN JOSÉ, EN OCAMPO, GTO.	IMPORTE \$	1,594,182.37	FECHA DE INICIO CONTRATO: 04 DE JULIO DEL 2022	ESTIMADO NORMAL \$	934,385.55
		AMPLIACION \$	90,800.99	FECHA DE TERMINO CONTRATO: 01 DE OCTUBRE DEL 2022	ESTIMADO VOL. EXC. \$	18,258.86
CONTRATO	MOG/DOPM/REC.MPAL./EG/2022-09	TOTAL EJERCIDO \$	1,684,983.36	FECHA DE INICIO REAL: 04 DE JULIO DEL 2022	ESTIMADO FUERA DE CAT. \$	499,927.45
CONTRATISTA	ARQ. ALBERTO FUENTES DIAZ			FECHA DE TERMINO REAL: 31 DE OCTUBRE DEL 2022	SUMA \$	1,452,571.86
					I.V.A. \$	232,411.50
					TOTAL EJERCIDO \$	1,684,983.36

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			VOLUMENES EN ESTIMACIONES						CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL	
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS) FINIQUITO				
FC-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE 4.00 MTS DE ANCHO POR 4.80 MTS. DE ALTO; CON DOS PUERTAS ABATIBLES DE 2.00 MTS. DE ANCHO POR 4.00 MTS. ALTO Y UN FIJO EN LA PARTE SUPERIOR DE 4.00 MTS. DE ANCHO Y 0.80 MTS. DE ALTO. HECHO A BASE DE PTR DE 4" X 1 1/2" CAL. 14 PARA LOS MARCOS DE LAS PUERTAS Y ANTEPECHO; CUADRADO DE 1" PARA DIBUJO DE LAS PUERTAS Y LAMINA LISA CAL. 14 PARA EL FIJO DEL PORTON; CON PRIMER COLOR GRIS MARCA COMEX Y DOS MANOS DE ESMALTE NEGRO MARCA COMEX; TEJUELOS DE 2 1/2" PARA FIJAR LA PUERTA Y CHAPA DE PASADOR MARCA PHILLIPS MODELO 850; CON SOLERA DE 1" Y PLACA CAL. 14 PARA LETRERO; CON UNA ALTURA DE 0.12 MTS PARA LA PALABRA "PANTEON" Y DE 0.40 MTS. DE ALTURA PARA LAS PALABRAS "SAN JOSE" ; INCLUYE: TODO LO PROTECCION PARA VANO DE 0.70 MTS. DE ALTO X 0.63 MTS. DE ANCHO; HECHO CON CUADRADO DE 1" (7 BARRAS DE FORMA VERTICAL Y 2 EN FORMA HORIZONTAL); CON PRIMER COLOR GRIS MARCA COMEX Y DOS MANOS DE ESMALTE NEGRO MARCA COMEX; Y ESPIGAS DE SOLERA DE 1".	PZA	-	\$ 117,258.97	\$ -							1.00	1.00	-1.00	\$ 117,258.97
FC-4	DADO (D-1) DE 25X25 CM, DE CONCRETO H.O. R.N. FC= 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 10 CM., COLADO EN MAMPOSTERIA, CON UNA ALTURA DE EMPOTRE DE 0.60 MTS EN MAMPOSTERIA Y TRASLAPE DE ACERO CON CASTILLO CON L= 60 CM., INCLUYE: COLADO, VIBRADO, HABILITADO, DESPERDICIOS, CORTES, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	-	\$ 4,786.58	\$ -							4.00	4.00	-4.00	\$ 19,146.32
FC-5	MURETE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION CORTADA A MANO DE 0.30 X 0.30 MTS. ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.1:4, INCLUYE: MOVIMIENTOS DEL MATERIAL DENTRO DEL SITIO DE LA OBRA, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	-	\$ 678.20	\$ -		32.00	67.00	2.00				101.00	-101.00	\$ 68,498.20
FC-6	MURETE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION CORTADA A MANO DE 0.30 X 0.30 MTS. ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.1:4, INCLUYE: MOVIMIENTOS DEL MATERIAL DENTRO DEL SITIO DE LA OBRA, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	-	\$ 239.97	\$ -		203.62	81.28					284.90	-284.90	\$ 68,367.45

ARQ. ALBERTO FUENTES DIAZ  
CONTRATISTA

ING. VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO  
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**FINIQUITO DE OBRA**

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN  
PANTEÓN SAN JOSÉ, EN OCAMPO, GTO.

IMPORTE \$ 1,594,182.37

FECHA DE INICIO CONTRATO: 04  
DE JULIO DEL 2022

ESTIMADO NORMAL \$ 934,385.55

FECHA DE TERMINO CONTRATO: 01  
DE OCTUBRE DEL 2022

ESTIMADO VOL. EXC. \$ 18,258.86

AMPLIACION \$ 90,800.99

ESTIMADO FUERA DE CAT. \$ 499,927.45

FECHA DE INICIO REAL: 04 DE  
JULIO DEL 2022

SUMA \$ 1,452,571.86

FECHA DE TERMINO REAL: 31 DE  
OCTUBRE DEL 2022

I.V.A. \$ 232,411.50

CONTRATO MOG/DOPM/REC.MPAL/EG/2022-09

TOTAL EJERCIDO \$ 1,684,983.36

TOTAL EJERCIDO \$ 1,684,983.36


CONTRATISTA ARQ. ALBERTO FUENTES DIAZ

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			VOLUMENES EN ESTIMACIONES						CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL	
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS) FINIQUITO				
FC-7	MURO DE TABIQUE DE B.R.R. 7X13X26 CM., DE 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, A NIVEL Y PLOMO, HASTA UNA ALTURA DE 5.00 MTS.INCLUYE:ANDAMIAJE, MOVIMIENTOS DEL MATERIAL DENTRO DEL SITIO DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.I.U.O.T.	M2	-	\$ 903.76	\$ -				39.98				39.98	-39.98	\$ 36,132.32
FC-8	CASTILLO (K-2) DE 30X30 CM, DE CONCRETO H.O. R.N. F'C = 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL NO.3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 15 CM, INCLUYE: ANCLAJE DE CASTILLOS EN CIMENTACIÓN CONSIDERANDO 8 VARILLAS DEL NO.3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 20 CM, HABILITADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, ALAMBRE RECOCIDO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, GANCHOS, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.I.U.O.T.	ML	-	\$ 681.25	\$ -				19.40				19.40	-19.40	\$ 13,216.25
FC-9	CADENA DE REMATE (CR-3) DE 30X30 CM, CONCRETO H.O.R.N. F'C = 200KG/CM2, T.M.A. 3/4" ARMADA CON 8 VAR.No.3, ESTRIBOS DEL No.2 @ 20 CM., INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.I.U.O.T.	ML	-	\$ 693.68	\$ -						17.88		17.88	-17.88	\$ 12,403.00
FC-10	APLANADO EN MURO A BASE DE UN REPELLADO DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, A PLOMO Y REGLA, HASTA ALTURAS DE 5.00 M., INCLUYE: TERMINADO CON ACABADO FINO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA FINA PROPORCIÓN 1:3, CON ESPONJA O FLOTA, DESPERDICIOS, REMATES, ANDAMIAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.I.U.O.T.	M2	-	\$ 220.56	\$ -						128.16		128.16	-128.16	\$ 28,266.97
FC-12	LOSA PLANA DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO H.O.R.N. F'C = 200KG/CM2, T.M.A. 3/4" ARMADA CON VAR.No.3 A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE HABILITADO DE ACERO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.I.U.O.T.	M2	-	\$ 943.85	\$ -						24.42		24.42	-24.42	\$ 23,048.82

ARQ. ALBERTO FUENTES DIAZ  
CONTRATISTA

ING. VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO  
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




**MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**FINIQUITO DE OBRA**

OBRA	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEÓN SAN JOSÉ, EN OCAMPO, GTO.	IMPORTE \$ 1,594,182.37	FECHA DE INICIO CONTRATO: 04 DE JULIO DEL 2022	ESTIMADO NORMAL \$ 934,385.55
		AMPLIACION \$ 90,800.99	FECHA DE TERMINO CONTRATO: 01 DE OCTUBRE DEL 2022	ESTIMADO VOL. EXC. \$ 18,258.86
CONTRATO	MOG/DOPM/REC.MPAL./EG/2022-09	TOTAL EJERCIDO \$ 1,684,983.36	FECHA DE INICIO REAL: 04 DE JULIO DEL 2022	ESTIMADO FUERA DE CAT. \$ 499,927.45
CONTRATISTA	ARQ. ALBERTO FUENTES DIAZ		FECHA DE TERMINO REAL: 31 DE OCTUBRE DEL 2022	SUMA \$ 1,452,571.86
				I.V.A. \$ 232,411.50
				TOTAL EJERCIDO \$ 1,684,983.36

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			VOLUMENES EN ESTIMACIONES						CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL	
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1 (UNO)	2 (DOS)	3 (TRES)	4 (CUATRO)	5 (CINCO)	6 (SEIS) FINIQUITO				
FC-14	PRETEL DE TABIQUE DE B.R.R. 7X13X26 CM., DE 13 CM DE ESPESOR Y 20 CM DE ALTO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, A NIVEL Y PLOMO, INCLUYE: ANDAMIAJE, MOVIMIENTOS DEL MATERIAL DENTRO DEL SITIO DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	-	\$ 125.57	\$ -							28.86	28.86	-28.86	\$ 3,623.95
FC-15	PLACA CONMEMORATIVA DE BRONCE DE 45 X 35 CMS DE ACUARDO A DISEÑO PROPORCIONADO POR LA SUPERVISION; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, P.U.O.T.	PZA	-	\$ 14,985.11	\$ -							1.00	1.00	-1.00	\$ 14,985.11
<b>SUMA DE ESTA HOJA</b>						\$ 1,374,295.15									\$ 1,452,571.86

<p>ESTA FILA SOLO CORRESPONDERÁ EN LA ULTIMA HOJA DEL FINIQUITO, EN DONDE SE REFLEJARA EL TOTAL ACUMULADO DE TODAS LAS HOJAS</p>	<p>TOTAL ACUMULADO</p>	<p>SUB TOTAL \$ 1,374,295.15 I.V.A. 16% \$ 219,887.22 TOTAL \$ 1,594,182.37</p>		<p>SUB TOTAL \$ 1,452,571.86 I.V.A. 16% \$ 232,411.50 TOTAL \$ 1,684,983.36</p>
--	------------------------	---	--	---

  
ARQ. ALBERTO FUENTES DIAZ  
CONTRATISTA

  
ING. VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO  
SUPERVISOR DE OBRA

  
  
ARQ. JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS