



MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL PARCIAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD EL DESMONTE DE GALICIA (CARRETERA 51 OCAMPO-SAN FELIPE KM. 171).

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-12		
DE FECHA	13 DE JULIO DEL 2022	IMPORTE	\$186,653.01
FECHA DE INICIO CONTRATADA	22	DE	JULIO DEL 2022
FECHA DE TERMINO CONTRATADA	20	DE	AGOSTO DEL 2022
FECHA DE INICIO REAL	22	DE	JULIO DEL 2022
FECHA DE TERMINO REAL	20	DE	AGOSTO DEL 2022
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA		DE	DEL
EN OFICIO No.		DEL	DE DEL
FECHA DE TERMINO PRORROGADA		DE	DEL
EN OFICIO No.		DEL	DE DEL
CONVENIOS MODIFICATORIOS			
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO	DEL	DE	DEL
EN TIEMPO (T2) PRORROGA	DEL	DE	DEL
EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	DEL 17	DE	AGOSTO DEL 2022

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN

DESMONTE DE GALICIA

21/10/2022

Handwritten notes and signatures on the right margin:
D
FN
J
P

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ

POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ELECTRICA JM. S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA

JOSE LUIS MOJICA RAMIREZ

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-12

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

- 1.- ACOMETIDA DOMICILIAR
- 2.- ALUMBRADO PUBLICO
- 3.- CABLES
- 4.- ESTRUCTURAS DE MEDI TENSION
- 5.- ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION
- 6.- POSTES
- 7.- SUBESTACION
- 8.- TRAMITES ANTE CFE

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

J

FN

J. J. M.

RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
01 (UNO)	22 DE JULIO DEL 2022 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022	\$ 119,395.22
02 (DOS)	22 DE JULIO DEL 2022 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022	\$ 15,766.23
03 (TRES) FINIQUITO	16 DE AGOSTO DEL 2022 AL 20 DE AGOSTO DEL 2022	\$ 54,151.61



CONTRATADO \$ 186,653.01
AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN \$ 2,660.05
TOTAL \$ 189,313.06
EJERCIDO \$ 189,313.06
SALDO A CANCELAR \$ -

SANCIONES Y/O REINTEGROS

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN, SE DETERMINO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1.0/1000 (UNO AL MILLAR) POR CADA DÍA DE RETRASO DEL PERIODO DEL: (PERIODO TOTAL SANCIONADO); SURGIENDO DE ESTO UNA CANTIDAD DE: (CANTIDAD TOTAL SANCIONADA).

GARANTIAS

FIANZA No.	<u>N/A</u>	DEL	<u> </u>	DE	<u> </u>	DEL	<u> </u>	VALOR	<u> </u>
CIA. DE FIANZAS	<u> </u>								
CONCEPTO	<u>CUMPLIMIENTO</u>	ANTE	<u>TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.</u>						
FIANZA No.	<u>N/A</u>	DEL	<u> </u>	DE	<u> </u>	DEL	<u> </u>	VALOR	<u> </u>
CIA. DE FIANZAS	<u> </u>								
CONCEPTO	<u>ANTICIPO</u>	ANTE	<u>TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.</u>						
FIANZA No.	<u>2721590</u>	DEL	<u>26</u>	DE	<u>SEPTIEMBRE</u>	DEL	<u>2022</u>	VALOR	<u>\$ 18,931.31</u>
CIA. DE FIANZAS	<u>SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. DE C.V.</u>								
CONCEPTO	<u>VICIOS OCULTOS</u>	ANTE	<u>TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.</u>						


 FN



RECEPCION


LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY; FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

REGISTRO DE FIRMAS



JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. SERGIO FELIX VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

CONSTRUCTORA ELECTRICA IM. S.A. DE C.V.
POR LA CONTRATISTA

JOSE LUIS MOJICA RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA

DAVID MISAEL HERRERA ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL



FRANCISCO JAVIER NAVARRO SALAZAR
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
OCAMPO, GTO.

