

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN : 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NUMERO DE FIANZA : _____

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD EL DESMONTE DE GALICIA, (CARRETERA 51 OCAMPO-SAN FELIPE KM. 171).	IMPORTE CONTRATADO \$ 186,653.01	FECHA DE INICIO CONTRATADO 22-jul-22	ESTIMADO NORMAL \$ 149,609.33
		AMPLIACIÓN \$ 2,660.05	FECHA DE TERMINO CONTRATADO 20-ago-22	ESTIMADO VOL. EXC. \$ 13,591.58
CONTRATO	MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-12	TOTAL CONTRATADO \$ 189,313.06	FECHA DE INICIO REAL 22-jul-22	ESTIMADO FUERA DE CAT. \$ -
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ELÉCTRICA JM S.A. DE C.V.		FECHA DE TERMINO REAL 20-ago-22	SUMA \$ 163,200.91
				I.V.A. \$ 26,112.15
				TOTAL EJERCIDO \$ 189,313.06

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			VOLUMENES EN ESTIMACIONES			CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3			
ACDO-AL	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA PARA SERVICIO MONOFÁSICO, INCLUYE: GUARDACABO 3/8, 20 MTS PROMEDIO DE CABLE NEUTRANEL 1+1 X 6, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 756.02	\$ 756.02	1.00	-	-	1.00	-	\$ 756.02
MU-MED	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION AEREO INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$ 4,941.33	\$ 4,941.33	1.00	-	-	1.00	-	\$ 4,941.33
CAALACSR-1/0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ALUMINIO ACSR 1/0, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SOBANTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	16.47	\$ 133.97	\$ 2,206.49	16.47	-	-	16.47	-	\$ 2,206.49
AD20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA AD20, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 6,381.68	\$ 6,381.68	-	-	-	-	1.00	\$ -
CCF-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 14 KV, INCLUYE: CABLE Y CONECTORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	1.00	\$ 5,232.14	\$ 5,232.14	1.00	-	-	1.00	-	\$ 5,232.14
TS30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TS30, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 3,073.58	\$ 3,073.58	1.00	-	-	1.00	-	\$ 3,073.58
BATI	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE DE TIERRA PARA RED SECUNDARIA, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	PZA	1.00	\$ 1,481.58	\$ 1,481.58	1.00	-	-	1.00	-	\$ 1,481.58
RD20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RD20, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 4,916.76	\$ 4,916.76	-	-	-	-	1.00	\$ -
LUM.LED	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO LED DE 55 WATTS, 110 V. PARA MONTAJE EN BRAZO. INCLUYE: BRAZO, LAMPARA, CABLE THW. CAL. 10 Y 12 AWG. Y CONECTORES PARA ALUMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$ 6,647.10	\$ 6,647.10	1.00	-	-	1.00	-	\$ 6,647.10
1R3/P3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1R3/P3 PARA RED SECUNDARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 1,166.51	\$ 1,166.51	1.00	-	-	1.00	-	\$ 1,166.51
SUMA DE ESTA HOJA					\$	36,803.19				\$	25,504.75

CONSTRUCTORA ELÉCTRICA JM S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. SERGIO ELIOT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			VOLUMENES EN ESTIMACIONES			CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3			
PC-12750-EX3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 12 MTS 750 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO III CON COMPRESOR NEUMATICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	2.00	\$ 12,162.44	\$ 24,324.88	2.00	-	-	2.00	-	\$ 24,324.88
1TR2B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO 1TR2B, PARA TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00	\$ 10,088.48	\$ 10,088.48	1.00	-	-	1.00	-	\$ 10,088.48
TRAU1F-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO AUTOPROTEGIDO EN ALTA Y BAJA TENSIÓN DE 15 KVA 13.2 KV-120/240, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00	\$ 43,008.80	\$ 43,008.80	1.00	-	-	1.00	-	\$ 43,008.80
TRCFE-02	TRAMITES ANTE CFE PARA LIBRANZA EN MUERTO, INCLUYE: OFICIOS, SEGUIMIENTO, AVISOS DE AFECTACION, COORDINACIÓN CON CFE Y ASISTENCIA DURANTE EL PROCESO DE LA LIBRANZA.	LTE	1.00	\$ 4,779.62	\$ 4,779.62	-	-	1.00	1.00	-	\$ 4,779.62
PACFE-02	PAGO ANTE CFE POR CONCEPTO DE LIBRANZA EN MUERTO	LTE	1.00	\$ 2,693.56	\$ 2,693.56	-	-	1.00	1.00	-	\$ 2,693.56
TRCFE-03	"TRAMITACIÓN DE ENTREGA ANTE C.F.E. DE LAS REDES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN DE PLANO DEFINITIVO EN DEPRORED, ELEGORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA, TRAMITACIÓN DE PROTOCOLOS DE CALIDAD EN SIGLA 3, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENTREGA ANTE C.F.E. HASTA OBTENER OFICIO DE CONTRATACIÓN DE C.F.E. DOLORES HIDALGO"	LTE	1.00	\$ 6,790.01	\$ 6,790.01	-	-	1.00	1.00	-	\$ 6,790.01
LE-INF	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA, DE ACUERDO AL DISEÑO Y COLORES PROPORCIONADOS POR LA DEPENDENCIA. INCLUYE MATERIAL PARA SU ELABORACION Y COLOCACION, MANO DE OBRA.	LTE	1.00	\$ 4,651.25	\$ 4,651.25	-	-	1.00	1.00	-	\$ 4,651.25
PACFE-04	PAGO ANTE CFE POR CONCEPTO DE CONEXIÓN LINEA MEDIA TENSION RURAL 2 FASES (OFICIO DE PRESUPUESTO DE OBRA)	LTE	1.00	\$ 17,711.72	\$ 17,711.72	-	-	1.00	1.00	-	\$ 17,711.72
PACFE-05	PAGO ANTE CFE POR APROBACION DE PROYECTO (OFICIO DE SISPROTER)	LTE	1.00	\$ 10,056.26	\$ 10,056.26	-	-	1.00	1.00	-	\$ 10,056.26
FC-RSA-P	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RETENIDA SENCILLA DE ANCLA PARA RED PRIMARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 3,059.79	\$ 3,059.79	-	1.00	-	1.00	-	\$ 3,059.79
FC-RBA-P	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RETENIDA DE BANQUETA A PROMARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00	\$ 3,639.07	\$ 3,639.07	-	1.00	-	1.00	-	\$ 3,639.07
FC-RS20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RS20, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 3,446.36	\$ 6,892.72	-	2.00	-	2.00	-	\$ 6,892.72

SUMA DE ESTA HOJA					\$ 137,696.16						\$ 137,696.16
--------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------

ESTA FILA SOLO CORRESPONDERÁ EN LA ULTIMA HOJA DEL FINIQUITO, EN DONDE SE REFLEJARA EL TOTAL ACUMULADO DE TODAS LAS HOJAS	TOTAL ACUMULADO	SUB TOTAL	\$ 174,499.35	SUB TOTAL	\$ 163,200.91
		I.V.A. 16%	\$ 27,919.90	I.V.A. 16%	\$ 26,112.15
		TOTAL	\$ 202,419.25	TOTAL	\$ 189,313.06

CONSTRUCTORA ELÉCTRICA MESA DE C.V.
CONTRATISTA

ING. SESIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS