













MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: \_\_\_\_\_

NUMERO DE FIANZA: \_\_\_\_\_

FINIQUITO DE OBRA

OBRA	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD VISTA HERMOSA. (LA LAGUNITA).	IMPORTE CONTRATADO \$	733,288.80	FECHA DE INICIO CONTRATADO	01 DE AGOSTO DEL 2022	ESTIMADO NORMAL \$	597,541.69
		AMPLIAC. Y/O REDUCC. -\$	31,776.46	FECHA DE TERMINO CONTRATADO	14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	ESTIMADO VOL. EXC. \$	2,277.40
CONTRATO	MOG/DOPM/R33-F1/SC/2022-15	TOTAL CONTRATADO \$	701,512.34	FECHA DE INICIO REAL	01 DE AGOSTO DEL 2022	ESTIMADO FUERA DE CAT. \$	4,932.93
CONTRATISTA	ING. JUAN FERNANDO ANGUIANO AGUILAR			FECHA DE TERMINO REAL	14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SUMA \$	604,752.02
						I.V.A. \$	96,760.32
						TOTAL EJERCIDO \$	701,512.34

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO			VOLUMENES EN ESTIMACIONES					CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD SIN EJERCER	IMPORTE TOTAL	
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	1	2	3	4	5				
CFC01	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Suministro y colocación de letrero carretero de 0.80 x 1.20 con bastidor de ángulo de 1 1/2" x 3/16" y tablero de lámina galvanizada lisa calibre 16, vinil adherible de 3 milésimas de pulgada de grosor, Impresión digital calidad fotográfica, recubrimiento con vinil transparente con una durabilidad de 5 años, de acuerdo al logotipo proporcionado por la Dirección de Obras Públicas.	PZA	-	\$ 4,932.93	\$ -			1.00			1.00	-	1.00	\$ 4,932.93
SUMA DE ESTA HOJA					\$ -									\$ 4,932.93

TOTAL ACUMULADO	SUB TOTAL \$	632,145.52	TOTAL ACUMULADO	SUB TOTAL \$	604,752.02
	I.V.A. 16% \$	101,143.28		I.V.A. 16% \$	96,760.32
	TOTAL \$	733,288.80		TOTAL \$	701,512.34

ING. JUAN FERNANDO ANGUIANO AGUILAR  
CONTRATISTA

ING. SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS