



MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL PARCIAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA

CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA(TANQUE ELEVADO) DE 100 M3,EN
OCAMPO,GTO. LOCALIDAD LA HACIENDITA

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	<u>MOG/DOPM/R33-F1/SC/2022-18</u>		
DE FECHA	<u>10 DE AGOSTO DE 2022</u>	IMPORTE	\$ <u>2,890,059.64</u>
FECHA DE INICIO CONTRATADA	<u>15</u>	DE	<u>AGOSTO</u> DEL <u>2022</u>
FECHA DE TERMINO CONTRATADA	<u>12</u>	DE	<u>NOVIEMBRE</u> DEL <u>2022</u>
FECHA DE INICIO REAL	<u>15</u>	DE	<u>AGOSTO</u> DEL <u>2022</u>
FECHA DE TERMINO REAL	<u>12</u>	DE	<u>NOVIEMBRE</u> DEL <u>2022</u>
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA		DE	DEL
EN OFICIO No.	<u>(NÚMERO DE OFICIO)</u>	DEL	DE DEL
FECHA DE TERMINO PRORROGADA		DE	DEL
EN OFICIO No.	<u>(NÚMERO DE OFICIO)</u>	DEL	DE DEL
CONVENIOS MODIFICATORIOS			
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO		DEL	DE DEL
EN TIEMPO (T2) PRORROGA		DEL	DE DEL
EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN		DEL <u>11</u>	DE <u>NOVIEMBRE</u> DEL <u>2022</u>

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN

LA HACIENDITA, OCAMPO, GTO.

FECHA DE RECEPCIÓN

28 DE NOVIEMBRE DE 2022

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO

POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA COLUMBAR S.A. DE C.V.

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

MOG/DOPM/R33-F1/SC/2022-18

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

- 1.- TRAZO Y NIVELACION
- 2.- EXCAVACIONES PARA ZANJAS
- 3.- PLANTILLAS
- 4.- RELLENOS
- 5.- ANCLAJE
- 6.- PAILERIA
- 7.- HERRERIA
- 8.- VALVULAS
- 9.- PIEZAS ESPECIALES
- 10.- TANQUE ELEVADO

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

RELACION DE ESTIMACIONES





NUMERO	PERIODO	IMPORTE
01 (UNO)	DEL 15 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE	\$ 127,827.13
02 (DOS)	DEL 05 AL 17 DE SEPTIEMBRE	\$ 6,968.49
03 (TRES)	DEL 19 AL 29 DE SEPTIEMBRE	\$ 1,051,512.35
04 (CUATRO)	DEL 19 AL 29 DE SEPTIEMBRE	\$ 94,777.75
05 (CINCO)	DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE	\$ 534,221.85
06 (SEIS)	DEL 13 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE	\$ 509,342.57
07 (SIETE)	DEL 21 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE	\$ 155,804.08
08(OCHO)	DEL 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE	\$ 205,045.42
09(NUEVE)	DEL 04 AL 9 DE NOVIEMBRE	\$ 200,592.35
10(DIES)-FINIQUITO	DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE	\$ 134,796.47
CONTRATADO		\$ 2,890,059.64
AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN		\$ 130,828.82
TOTAL		\$ 3,020,888.46
EJERCIDO		\$ 3,020,888.46
SALDO A CANCELAR		\$ -

SANCIONES Y/O REINTEGROS

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN, SE DETERMINO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1.0/1000 (UNO AL MILLAR) POR CADA DÍA DE RETRASO DEL PERIODO DEL: (PERIODO TOTAL SANCIONADO); SURGIENDO DE ESTO UNA CANTIDAD DE: (CANTIDAD TOTAL SANCIONADA).

GARANTIAS

FIANZA No.	<u>10936-00268-5</u>	DEL	<u>10</u>	DE	<u>AGOSTO</u>	DEL	<u>2022</u>	VALOR	\$ <u>289,005.96</u>
CIA. DE FIANZAS	<u>ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V.,</u>								
CONCEPTO	<u>CUMPLIMIENTO</u>	ANTE	<u>TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.</u>						
FIANZA No.	<u>10936-00267-8</u>	DEL	<u>10</u>	DE	<u>AGOSTO</u>	DEL	<u>2022</u>	VALOR	\$ <u>1,445,029.82</u>
CIA. DE FIANZAS	<u>ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V.,</u>								
CONCEPTO	<u>ANTICIPO</u>	ANTE	<u>TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.</u>						
FIANZA No.	<u>5093-00510-7</u>	DEL	<u>25</u>	DE	<u>NOVIEMBRE</u>	DEL	<u>2022</u>	VALOR	\$ <u>302,088.85</u>
CIA. DE FIANZAS	<u>ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V.,</u>								
CONCEPTO	<u>VICIOS OCULTOS</u>	ANTE	<u>TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.</u>						

RECEPCION

LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES


QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY; FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.


REGISTRO DE FIRMAS


JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


VICTOR MANUEL HERRERA GUERRERO
SUPERVISOR DE OBRA


CONSTRUCTORA COLUNBAR S.A. DE C.V.
POR LA CONTRATISTA


ADÁN MACÍAS FLORES
DIRECTOR DE SAPAO


DAVID MISAEL HERRERA ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

