



Acta de entrega - recepción

Municipio: Ocampo, Gto.

En La Cabecera Municipal, del municipio de Ocampo, Gto.; siendo las 09:30 hrs. del 08 de Diciembre del 2023 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2023

Ejercicio fiscal: 2023 Programa: PROGRAMA VIVE MEJOR CON IMPULSO

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCAMPO, GTO. EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

Localidad: VARIAS LOCALIDADES

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: TOROR S.A. DE C.V.

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
	GTO-SOP/PUC-1048-2012

Datos del contrato:

Número de contrato: MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SH/2023-27

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
18/SEP/23	16/DIC/23	18/SEP/23	22/NOV/23

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
	Número de oficio	Fecha de emisión

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 966,87.03	\$ 0.00	\$ 483,778.54	\$ 483,708.49	\$ 0.00	\$ 0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 962,570.62	\$ 0.00	\$ 481,285.31	\$ 481,285.31	\$ 0.00	\$ 0.00

Handwritten signatures and initials:
Top right: *AM*
Middle right: *8*
Bottom right: *9*
Large signature at the bottom right.



Descripción de los trabajos realizados:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE DOBLE CAPA DE LADRILLO ROJO RECOCIDO, CONSTRUCCION DE VIGUETAS DE CONCRETO DE SECCION 10X15CM, CONSTRUCCION DE CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE SECCION 15X20CM Y ENRRASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO).

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	3BKY-0004-0178939	Valor de la fianza:	\$ 96,257.06
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
28/NOV/2023		Inicio	Término
		08/DIC/23	08/DIC/24
Nombre de la afianzadora:	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.		
Ante :	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.		
Otras garantías:	VICIOS OCULTOS		

Handwritten signature

Handwritten number 8

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1	N	18/SEP/2023	18/OCT/23	\$ 253,149.32
2	N	19/OCT/23	13/NOV/23	\$ 515,085.19
3	VE	14/NOV/23	22/NOV/23	\$ 194,336.11
Importe total estimado:				\$ 962,570.62

Handwritten checkmark

Handwritten number 9

Observaciones:

Dirección de Desarrollo Social recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Large handwritten signature









Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Finiquito	Finiquito

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **Dirección de Desarrollo Social** representada en este acto por el **C. Diego Alejandro Dávila Méndez** en su carácter de **Director de Desarrollo Social**.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Juan Carlos Olalde Velazquez Cargo: Director de Obras Publicas</p> 	<p>Por el supervisor / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Sergio Eliut Villegas Valdez Cargo: Supervisor De Obras Publicas</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Diego Alejandro Dávila Méndez Cargo: Director de Desarrollo Social</p> 	<p>CONTRALORÍA MUNICIPAL</p>  <p>OCAMPO, GTO.</p>
<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Fernando Rodriguez Torres Cargo: Representante Legal de Toror S.A. de C.V</p>	<p>Por Contraloría Municipal</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: David Misael Herrera Romero Cargo: Contralora Municipal</p>
<p>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</p> <p>Firma: <u>No Asistio</u></p> <p>Nombre: Cargo:</p>	<p> </p>