



MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL  PARCIAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD LAS TROJES, BRECHA ARROYO SANTA BARBARA

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	MOG/DOPM/R33-F1/SG/2023-31				
DE FECHA	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
			IMPORTE	\$	454,048.31
FECHA DE INICIO CONTRATADA	13	DE	NOVIEMBRE	DEL	2023
FECHA DE TERMINO CONTRATADA	12	DE	DICIEMBRE	DEL	2023
FECHA DE INICIO REAL	13	DE	NOVIEMBRE	DEL	2023
FECHA DE TERMINO REAL	12	DE	DICIEMBRE	DEL	2023
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA		DE		DEL	
EN OFICIO No.		DEL		DEL	
FECHA DE TERMINO PRORROGADA		DE		DEL	
EN OFICIO No.		DEL		DEL	
CONVENIOS MODIFICATORIOS					
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO		DEL		DE	
EN TIEMPO (T2) PRORROGA		DEL		DE	
EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN		DEL		DE	

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN

LAS TROJES, OCAMPO, GTO.

FECHA DE RECEPCIÓN

15/01/2024

Jose Luis Mojica Ramirez

## INTERVIENEN

### POR LA CONTRATANTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ

### POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ELECTRICA JM S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA

JOSE LUIS MOJICA RAMIREZ

## MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

**MOG/DOPM/R33-F1/SG/2023-31**

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

## DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

- 1.- ACOMETIDAS
- 2.- CABLES
- 3.- ESTRUCTURAS MT
- 4.- ESTRUCTURAS BT
- 5.- ALUMBRADO PUBLICO
- 6.- POSTES
- 7.- TRAMITES ANTE CFE
- 8.- LETRERO DE OBRA

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

Jose Luis Mojica Ramirez

### RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
01 (UNO)	13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$ 389,775.85
02 (DOS) FINIQUITO	05 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$ 64,272.46
		
	CONTRATADO	\$ 454,048.31
	AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN	
	TOTAL	\$ 454,048.31
	EJERCIDO	\$ 454,048.31
	SALDO A CANCELAR	\$ -

### SANCIONES Y/O REINTEGROS

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN, SE DETERMINO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1.0/1000 (UNO AL MILLAR) POR CADA DÍA DE RETRASO DEL PERIODO DEL: (PERIODO TOTAL SANCIONADO); SURGIENDO DE ESTO UNA CANTIDAD DE: (CANTIDAD TOTAL SANCIONADA).

### GARANTIAS

FIANZA No.	_____	DEL	_____	DE	_____	DEL	_____	VALOR	_____
CIA. DE FIANZAS									
CONCEPTO	CUMPLIMIENTO	ANTE	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.						
FIANZA No.	_____	DEL	_____	DE	_____	DEL	_____	VALOR	_____
CIA. DE FIANZAS									
CONCEPTO	ANTICIPO	ANTE	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.						
FIANZA No.	2878602	DEL	8	DE	ENERO	DEL	2023	VALOR	\$ 45,404.83
CIA. DE FIANZAS									
CONCEPTO	VICIOS OCULTOS	ANTE	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. DE C.V. TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.						

Jose Luis Mojica Ramirez

## RECEPCION

LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

## OBSERVACIONES

QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY; FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

## REGISTRO DE FIRMAS

  
JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
ING. SERGIO ELIOT VILLEGAS VALDEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

  
CONSTRUCTORA ELÉCTRICA JM S.A. DE C.V.  
POR LA CONTRATISTA

  
JOSÉ LUIS MOJICA RAMÍREZ  
RESIDENTE DE OBRA

  
DAVID MISAEEL HERRERA ROMERO  
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL



OCAMPO, GTO.