



MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA

TOTAL PARCIAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA

"CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO Y AMPLIACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL", MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	MOG/DOPM/CODE-R33/SL/2022-03		
DE FECHA	7 de abril de 2022	IMPORTE	\$ 3,855,979.17
FECHA DE INICIO CONTRATADA	11 DE ABRIL	DEL	2022
FECHA DE TERMINO CONTRATADA	9 DE JUNIO	DEL	2022
FECHA DE INICIO REAL	11 DE MAYO	DEL	2022
FECHA DE TERMINO REAL	29 DE SEPTIEMBRE	DEL	2022
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA	9 DE JULIO	DEL	2022
EN OFICIO No. _____	DEL _____	DE _____	DEL _____
FECHA DE TERMINO PRORROGADA 01	8 DE AGOSTO	DEL	2022
EN OFICIO No. _____	DEL _____	DE _____	DEL _____
FECHA DE TERMINO PRORROGADA 02	23 DE AGOSTO	DEL	2022
EN OFICIO No. _____	DEL _____	DE _____	DEL _____
FECHA DE TERMINO PRORROGADA 02	29 DE SEPTIEMBRE	DEL	2022
EN OFICIO No. _____	DEL _____	DE _____	DEL _____
CONVENIOS MODIFICATORIOS			
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO	DEL 10 DE MAYO	DEL	2022
EN TIEMPO (T2) PRORROGA	DEL 5 DE JULIO	DEL	2022
EN TIEMPO (T3) PRORROGA	DEL 5 DE AGOSTO	DEL	2022
EN TIEMPO (T4) PRORROGA	DEL 22 DE AGOSTO	DEL	2022
EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN	DEL 5 DE AGOSTO	DEL	2022
EN MONTO (M2) AMPLIACIÓN	DEL 22 DE AGOSTO	DEL	2022

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION

OCAMPO, GTO

FECHA DE RECEPCION

11 DE OCTUBRE DE 2022

RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
1	11 DE MAYO A 10 DE JUNIO DE 2022	\$ 1,070,357.95
2 FC	11 DE JUNIO A 10 DE JULIO DE 2022	\$ 1,125,888.02
3	11 DE JULIO A 03 DE AGOSTO DE 2022	\$ 818,002.18
4 FC	04 DE AGOSTO A 08 DE AGOSTO DE 2022	\$ 444,105.37
5	04 DE AGOSTO A 08 DE AGOSTO DE 2022	\$ 345,435.77
6	09 DE AGOSTO A 20 DE AGOSTO DE 2022	\$ 1,005,276.75
7 FC	21 DE AGOSTO A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 162,460.19
8 FIN	21 DE SEPTIEMBRE A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 81,902.15

CONTRATADO	\$	3,855,979.17
AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN	\$	1,197,449.21
TOTAL	\$	5,053,428.38
EJERCIDO	\$	5,053,428.38
SALDO A CANCELAR	\$	-

SANCIONES Y/O REINTEGROS

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN, SE DETERMINO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 5/1000 (CINCO AL MILLAR) POR CADA DÍA DE RETRASO DEL PERIODO DEL: (PERIODO TOTAL SANCIONADO); SURGIENDO DE ESTO UNA CANTIDAD DE: (CANTIDAD TOTAL SANCIONADA).

GARANTIAS

FIANZA No.	<u>BKY-0007-0104367</u>	DEL	<u>11</u>	DE	<u>ABRIL</u>	DEL	<u>2022</u>	VALOR	<u>\$385,597.91</u>
CIA. DE FIANZAS	<u>BERKLEY MEXICO FIANZAS</u>								
CONCEPTO	<u>CUMPLIMIENTO</u>	ANTE	<u>TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.</u>						
FIANZA No.	<u>BKY-0007-0104366</u>	DEL	<u>11</u>	DE	<u>ABRIL</u>	DEL	<u>2022</u>	VALOR	<u>\$1,927,989.56</u>
CIA. DE FIANZAS	<u>BERKLEY MEXICO FIANZAS</u>								
CONCEPTO	<u>ANTICIPO</u>	ANTE	<u>TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.</u>						
FIANZA No.	<u>BKY-0007-0122853</u>	DEL	<u>29</u>	DE	<u>SEPTIEMBRE</u>	DEL	<u>2022</u>	VALOR	<u>\$505,342.83</u>
CIA. DE FIANZAS	<u>BERKLEY MEXICO FIANZAS</u>								
CONCEPTO	<u>VICIOS OCULTOS</u>	ANTE	<u>TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.</u>						

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. Victor Manuel Herrera Guerrero

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. Juan Carlos Díaz de Velázquez

POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA

ING. ARQ. ALEJANDRO CORTÉZ CONTRERAS

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

MOG/DOPM/CODE-R33/SL/2022-03

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

- A CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO
 - 1 PRELIMINARES
 - 2 ALBAÑILERIA
 - 3 ESTRUCTURA METALICA
 - 4 CUBIERTA DE LONA
- B AMPLIACION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE
 - 1 PRELIMINARES
 - 2 PAVIMENTOS
 - 3 EQUIPAMIENTO
- FC FUERA DE CATALOGO

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

RECEPCION

LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY; FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

REGISTRO DE FIRMAS



ARQ. Juan Carlos Olalde Velázquez
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. Víctor Manuel Herrera Guerrero
SUPERVISIÓN DE OBRA

ING. ARQ. ALEJANDRO CORTÉZ CONTRERAS
POR LA CONTRATISTA

LIC. DAVID MISAEL HERRERA ROMERO
CONTRALORÍA MUNICIPAL

LUIS ALEJANDRO LOPEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE COMUDE

ING. ENRIQUE RAMOS PEREZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. ALFREDO ESPARZA ROBLES
POR LA STRyRC