



FSEDESHU-05/23

## Acta de entrega - recepción

Municipio: Ocampo, Gto.

En La Cabecera Municipal, del municipio de Ocampo, Gto.; siendo las 12:30 hrs. del 19 de Febrero del 2024 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

### Datos generales de la obra:

|                      |   |           |                                   |
|----------------------|---|-----------|-----------------------------------|
| Fuente de inversión: | PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA 2023  |           |                                   |
| Ejercicio fiscal:    | 2023  | Programa: | PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA |
| Nombre de la Obra:   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE PORFIDO, EN OCAMPO, GTO. COLONIA CENTRO, CALLE JUAN TORRES. (TRAMO:PLAZA PRINCIPAL A CALLE COMONFORT) |           |                                   |
| Localidad:           | CABECERA MUNICIPAL  |           |                                   |

### Datos Generales del contratista:

|                        |   |  |  |
|------------------------|---|--|--|
| Contratista o empresa: | COPU-PRISA S.A. DE C.V.   |  |  |
| Registros              |   |  |  |
| No. de Registro CMIC:  | No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas |  |  |
|                        | GTO-SOP/PUC-4867-2020   |  |  |

### Datos del contrato:

|   |                                 |                  |           |
|---|---------------------------------|------------------|-----------|
| Número de contrato:   | MOG/DOPM/SEDESHU-R33/SE/2023-29 |                  |           |
| Fechas según contrato   |                                 | Fechas reales    |           |
| Inicio:   | Termino:                        | Inicio:          | Termino:  |
| 16/OCT/2023   | 14/DIC/23                       | 16/OCT/2023      | 14/DIC/23 |
| Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista |                                 |                  |           |
| Fecha de término otorgada   | Oficio de autorización          |                  |           |
|   | Número de oficio                | Fecha de emisión |           |

### Inversión contratada:

| Total           | Federal | Estatal       | Municipal     | Beneficiarios | Otros   |
|-----------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|
| \$ 1,510,182.28 | \$ 0.00 | \$ 906,109.37 | \$ 604,072.91 | \$ 0.00       | \$ 0.00 |

### Inversión ejercida:

| Total           | Federal | Estatal       | Municipal     | Beneficiarios | Otros   |
|-----------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|
| \$ 1,621,279.68 | \$ 0.00 | \$ 909,116.91 | \$ 712,162.77 | \$ 0.00       | \$ 0.00 |

*[Handwritten signatures and initials]*

FU



FSEDESHU-05/23

**Descripción de los trabajos realizados:**

PRELIMINARES, TERRACERIAS, PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, LINEA DE ATARJEA, POZOS DE VISITA, DESCARGAS DOMIICILIARIAS, LINEA DE DISTRIBUCION, PIEZAS ESPECIALES COMPLEMENTARIAS DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, SEÑALETICAS, TRABAJOS ELECTRICOS Y LETRERO INFORMATIVO

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

**Garantías (fianza por vicios ocultos):**

|                           |  |                     |                      |
|---------------------------|--|---------------------|----------------------|
| Fianza número:            | <b>2890811</b>                               | Valor de la fianza: | <b>\$ 162,127.97</b> |
| Fecha de emisión          | Vigencia de la fianza                        |                     |                      |
| <b>19/ENE/2024</b>        | Inicio                                       | Término             |                      |
|                           | <b>19/FEB/24</b>                             | <b>19/FEB/25</b>    |                      |
| Nombre de la afianzadora: | <b>SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.</b> |                     |                      |
| Ante :                    | <b>TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.</b>   |                     |                      |
| Otras garantías:          | <b>VICIOS OCULTOS</b>                        |                     |                      |

**Relación de estimaciones:**

| Número                  | Tipo | Periodo     |             | Importe                |
|-------------------------|------|-------------|-------------|------------------------|
|                         |      | Inicio      | Término     |                        |
| 1                       | VE   | 16/OCT/2023 | 10/NOV/2023 | \$ 428,555.05          |
| 2                       | VE   | 11/NOV/23   | 23/NOV/23   | \$ 856,227.97          |
| 3                       | FC   | 11/NOV/23   | 23/NOV/23   | \$ 83,496.34           |
| 4                       | N    | 11/NOV/23   | 30/NOV/2023 | \$ 21,452.39           |
| 5                       | N    | 01/DIC/2023 | 14/DIC/2023 | \$ 231,547.934         |
| Importe total estimado: |      |             |             | <b>\$ 1,621,279.68</b> |

**Observaciones:**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

**Dirección de Servicios Públicos** recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

*[Handwritten signatures and initials]*



FSEDESHU-05/23

**Relación de documentos que se entregan:**

| Documento          | Descripción        |
|--------------------|--------------------|
| Planos Definitivos | Planos Definitivos |
| Finiquito          | Finiquito          |
|                    |                    |

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **Dirección de Servicios Públicos** representada en este acto por el C. **Francisco Javier Navarro Salazar** en su carácter de **Director de Servicios Públicos**.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

**Los que intervienen en el acto de entrega - recepción**

|   |   |
|---|---|
|  <p><b>Por el municipio o entidad contratante.</b><br/>Firma: _____<br/>Nombre: Juan Carlos Olalde Velazquez<br/>Cargo: Director de Obras Publicas</p> | <p><b>Por el supervisor / superintendente de obra.</b><br/>Firma: _____<br/>Nombre: Ing. Sergio Eliut Villegas Valdez<br/>Cargo: Supervisor De Obras Publicas</p>   |
| <p><b>Por el municipio o entidad operadora.</b><br/>Firma: <u>Francisco Navarro</u><br/>Nombre: Francisco Javier Navarro Salazar<br/>Cargo: Director de Servicios Públicos</p>  |  <p>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS<br/>OCAMPO, GTO.</p>   |
| <p><b>Por el contratista o empresa ejecutor</b><br/>Firma: _____<br/>Nombre: Antonio Ángel González Manzano<br/>Cargo: Representante Legal de Copu-Prisa S.A. de C.V</p>  | <p><b>Por Contraloría Municipal</b><br/>Firma: _____<br/>Nombre: David Misael Herrera Romero<br/>Cargo: Contralor Municipal</p>  <p>OCAMPO, GTO.</p> |
| <p><b>Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas</b><br/>Firma: _____<br/>Nombre: Arq Alfredo Esparza Robles<br/>Cargo: Visitador Municipal</p>   | <p><b>Por el contratista o empresa ejecutor</b><br/>Firma: _____<br/>Nombre: Jose Daniel Bueno Hernandez<br/>Cargo: Residente de Copu-Prisa S.A. de C.V</p>   |