



MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL  PARCIAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA

REHABILITACIÓN DEL MERCADO GUADALUPANO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO 3RA. ETAPA. REHABILITACIÓN DEL MÓDULO SANITARIO

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	<u>MOG/DOPM/SDES-R28/UM/2022-02</u>				
DE FECHA	<u>31/01/2022</u>	IMPORTE	\$	<u>706,146.12</u>	
FECHA DE INICIO CONTRATADA	<u>7</u> DE <u>FEBRERO</u> DEL <u>2022</u>				
FECHA DE TERMINO CONTRATADA	<u>7</u> DE <u>MAYO</u> DEL <u>2022</u>				
FECHA DE INICIO REAL	<u>5</u> DE <u>ABRIL</u> DEL <u>2022</u>				
FECHA DE TERMINO REAL	<u>17</u> DE <u>JUNIO</u> DEL <u>2022</u>				
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA	<u>3</u> DE <u>JULIO</u> DEL <u>2022</u>				
EN OFICIO No.	_____ DEL _____ DE _____ DEL _____				
FECHA DE TERMINO PRORROGADA	_____ DE _____ DEL _____				
EN OFICIO No.	_____ DEL _____ DE _____ DEL _____				
CONVENIOS MODIFICATORIOS					
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO	DEL <u>5</u> DE <u>ABRIL</u> DEL <u>2022</u>				
EN TIEMPO (T2) PRORROGA	DEL _____ DE _____ DEL _____				
EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	DEL _____ DE _____ DEL _____				

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN

MERCADO MUNICIPAL GUADALUPANO

24/06/2022

## INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

CHRISTOPHER ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ

POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA INTEGRAL Y ARRENDADORA BARSA S.A.S. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA

GUSTAVO ALEJANDRO BARCO ORTIZ

## MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

**MOG/DOPM/SDS-R28/UM/2022-02**

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

## DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

- |      |                        |      |                       |
|------|------------------------|------|-----------------------|
| 1.-  | PRELIMINARES           | 11.- | PLAFONES DE TABLAROCA |
| 2.-  | DEMOLICIONES           | 12.- | RAMPAS                |
| 3.-  | ALBAÑILERIA            | 13.- | EQUIPAMIENTO          |
| 4.-  | ACABADOS               | 14.- | LETREROS Y PINTURA    |
| 5.-  | INSTALACIÓN HIDRAULICA | 15.- | LIMPIEZA              |
| 6.-  | INSTALACION SANITARIA  |      |                       |
| 7.-  | EXTACCIÓN DE AIRE      |      |                       |
| 8.-  | INSTALACION ELECTRICA  |      |                       |
| 9.-  | MUEBLES SANITARIOS     |      |                       |
| 10.- | EQUIPOS                |      |                       |

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

### RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO		IMPORTE
01 (UNO)	05/04/2022 AL 27/04/2022	\$	21,834.80
02 (DOS)	28/04/2022 AL 28/05/2022	\$	331,251.72
03 (TRES)	29/05/2022 AL 11/06/2022	\$	211,830.38
04 (CUATRO)	12/06/2022 AL 17/06/2022	\$	79,857.54
05 (CINCO)FC-FQ	17/05/2022 AL 17/06/2022	\$	61,371.68



CONTRATADO	\$	706,146.12
AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN	\$	-
TOTAL	\$	706,146.12
EJERCIDO	\$	706,146.12
SALDO A CANCELAR	\$	-

### SANCIONES Y/O REINTEGROS

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN, SE DETERMINO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1.0 / (UNO AL MILLAR) POR CADA DÍA DE RETRASO DEL PERIODO DEL: (PERIODO TOTAL SANCIONADO); SURGIENDO DE ESTO UNA CANTIDAD DE: (CANTIDAD TOTAL SANCIONADA).

### GARANTIAS

FIANZA No.	3989-03489-7	DEL	31	DE	ENERO	DEL	2022	VALOR	\$	70,614.61	
CIA. DE FIANZAS	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA										
CONCEPTO	CUMPLIMIENTO	ANTE	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.								
FIANZA No.	3989-03487-5	DEL	31	DE	ENERO	DEL	2022	VALOR	\$	353,073.06	
CIA. DE FIANZAS	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA										
CONCEPTO	ANTICIPO	ANTE	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.								
FIANZA No.	3989-03578-0	DEL	16	DE	JUNIO	DEL	2022	VALOR	\$	70,614.61	
CIA. DE FIANZAS	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA										
CONCEPTO	VICIOS OCULTOS	ANTE	TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.								



## RECEPCION


LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

## OBSERVACIONES

QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY; FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.


## REGISTRO DE FIRMAS

  
JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


  
CHRISTOPHER ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

  
CONSTRUCTORA INTEGRAL Y ARRENDADORA BARSA S.A.S. DE  
C.V.  
POR LA CONTRATISTA

  
GUSTAVO ALEJANDRO BARCO ORTIZ  
RESIDENTE DE OBRA

  
LUIS ANGEL GARCIA CONTRERAS  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

  
LIC. MONICA GODOY ARIAS  
POR LA SDES

  
LIC. DAVID MISAEL HERRERA ROMERO  
CONTRALOR MUNICIPAL

como testigo en la entrega como  
responsable de la Dir de centros  
de trabajo como seguimiento.

No asisto  
POR LA STRC