



MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL  PARCIAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN LA LOCALIDAD EL TIGRE.

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	<u>MOG/DOPM/REC.MPAL./SG/2022-08</u>		
DE FECHA	<u>28 DE ABRIL DEL 2022</u>	IMPORTE	\$ <u>102,437.12</u>
FECHA DE INICIO CONTRATADA	<u>2</u> DE <u>MAYO</u> DEL <u>2022</u>		
FECHA DE TERMINO CONTRATADA	<u>31</u> DE <u>MAYO</u> DEL <u>2022</u>		
FECHA DE INICIO REAL	<u>2</u> DE <u>MAYO</u> DEL <u>2022</u>		
FECHA DE TERMINO REAL	<u>31</u> DE <u>MAYO</u> DEL <u>2022</u>		
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA	DE _____ DEL _____		
EN OFICIO No. _____	DEL _____	DE _____	DEL _____
FECHA DE TERMINO PRORROGADA	DE _____	DE _____	DEL _____
EN OFICIO No. _____	DEL _____	DE _____	DEL _____
CONVENIOS MODIFICATORIOS			
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO	DEL _____	DE _____	DEL _____
EN TIEMPO (T2) PRORROGA	DEL _____	DE _____	DEL _____
EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	DEL _____	DE _____	DEL _____

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN

EL TIGRE

FECHA DE RECEPCIÓN

26/07/2022

## INTERVIENEN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA CONTRATANTE

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ

POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA

C. MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. OSMAR MISAEL TOVAR MARQUEZ

## MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

**MOG/DOPM/REC.MPAL./SG/2022-08**


EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

## DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

- 1.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLES (PRIMARIO Y SECUNDARIO)
- 2.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS PARA CABLEADO

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

## RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
01 (UNO) FINIQUITO	02 DE MAYO DEL 2022 AL 31 DE MAYO DEL 2022	\$ 102,437.12
		
	CONTRATADO	\$ 102,437.12
	AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN	\$ -
	TOTAL	\$ 102,437.12
	EJERCIDO	\$ 102,437.12
	SALDO A CANCELAR	\$ -

## SANCIONES Y/O REINTEGROS

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN, SE DETERMINO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1.0/1000 (UNO AL MILLAR) POR CADA DÍA DE RETRASO DEL PERIODO DEL: (PERIODO TOTAL SANCIONADO); SURGIENDO DE ESTO UNA CANTIDAD DE: (CANTIDAD TOTAL SANCIONADA).

## GARANTIAS

FIANZA No.	<u>N/A</u>	DEL	<u>      </u>	DE	<u>      </u>	DEL	<u>      </u>	VALOR	<u>      </u>
CIA. DE FIANZAS	<u>      </u>								
CONCEPTO	<u>CUMPLIMIENTO</u>	ANTE	<u>TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.</u>						
FIANZA No.	<u>N/A</u>	DEL	<u>      </u>	DE	<u>      </u>	DEL	<u>      </u>	VALOR	<u>      </u>
CIA. DE FIANZAS	<u>      </u>								
CONCEPTO	<u>ANTICIPO</u>	ANTE	<u>TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.</u>						
FIANZA No.	<u>2170105</u>	DEL	<u>17</u>	DE	<u>JUNIO</u>	DEL	<u>2022</u>	VALOR	<u>\$ 10,243.71</u>
CIA. DE FIANZAS	<u>CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION S.A.</u>								
CONCEPTO	<u>VICIOS OCULTOS</u>	ANTE	<u>TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.</u>						


## RECEPCION

LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

## OBSERVACIONES

QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY; FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

SE DETERMINA QUE EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

## REGISTRO DE FIRMAS




JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

CONTRALORIA MUNICIPAL

ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ  
POR LA CONTRATISTA

ING. OSMAR MISAEL TOVAR MARQUEZ  
RESIDENTE DE OBRA



DAVID MISAEL HERRERA ROMERO  
OCAMPO, GTO. CONTRALOR MUNICIPAL