



MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

TOTAL PARCIAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE TLACHIQUERA

ANTECEDENTES

CONTRATO No.	<u>MOG/DOPM/R33-FI/SG/2021-36</u>		
DE FECHA	<u>04 DE NOVIEMBRE DEL 2021</u>	IMPORTE	\$ <u>342,278.33</u>
FECHA DE INICIO CONTRATADA	<u>8</u>	DE	<u>NOVIEMBRE</u> DEL <u>2021</u>
FECHA DE TERMINO CONTRATADA	<u>7</u>	DE	<u>DICIEMBRE</u> DEL <u>2021</u>
FECHA DE INICIO REAL	_____	DE	_____ DEL _____
FECHA DE TERMINO REAL	_____	DE	_____ DEL _____
FECHA DE TERMINO RECALENDARIZADA	_____	DE	_____ DEL _____
EN OFICIO No.	<u>(NÚMERO DE OFICIO)</u>	DEL	_____ DE _____ DEL _____
FECHA DE TERMINO PRORROGADA	_____	DE	_____ DEL _____
EN OFICIO No.	<u>(NÚMERO DE OFICIO)</u>	DEL	_____ DE _____ DEL _____
CONVENIOS MODIFICATORIOS			
EN TIEMPO (T1) DIFERIMIENTO	_____	DEL	_____ DE _____ DEL _____
EN TIEMPO (T2) PRORROGA	_____	DEL	_____ DE _____ DEL _____
EN MONTO (M1) AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	_____	DEL	<u>6</u> DE <u>DICIEMBRE</u> DEL <u>2021</u>

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN

LOCALIDAD DE TLACHIQUERA

17-dic-21

Jose Luis Mendi Amador

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING SERGIO ELIUT VILLEGAS VALDEZ

POR LA CONTRATISTA

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ELECTRICA JM S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA

JOSE LUIS MOJICA RAMIREZ

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA CONTRATANTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO LA CONTRATISTA BAJO EL RESPALDO DEL CONTRATO NUMERO:

MOG/DOPM/R33-FI/SG/2021-36

EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS DE VICIOS OCULTOS (OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO). LA CONSERVACIÓN DE ESTOS TRABAJOS QUEDARÁN A CARGO DE LA CONTRATANTE, HASTA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS QUE EN EL FUTURO SE LEVANTE.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

- 1.- ACOMETIDAS
- 2.- ALUMBRADO PUBLICO
- 3.- CABLES
- 4.- ESTRUCTURAS
- 5.- RETENIDAS
- 6.- POSTES
- 7.- TRANSFORMADORES
- 8.- TRAMITES
- 9.- LETRERO INFORMATIVO

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LA NORMATIVIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

J
Jose Luis Mojica Ramirez

RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
01 (UNO)	08/NOVIEMBRE/2021 AL 23/NOV/2021	\$ 287,952.94
02 (DOS)	24/NOV/2021 AL 26/NOV/2021	\$ 15,705.31
03 (TRES)	24/NOV/2021 AL 26/NOV/2021	\$ 11,370.81
04 (CUATRO)	27/NOV/2021 AL 07/DIC/2021	\$ 26,481.23

CONTRATADO	\$	342,278.33
AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN	\$	768.04
TOTAL	\$	341,510.29
EJERCIDO	\$	341,510.29
SALDO A CANCELAR	\$	-

SANCIONES Y/O REINTEGROS

CON FUNDAMENTO EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN, SE DETERMINO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1.0 / (UNO AL MILLAR) POR CADA DÍA DE RETRASO DEL PERIODO DEL: (PERIODO TOTAL SANCIONADO); SURGIENDO DE ESTO UNA CANTIDAD DE: (CANTIDAD TOTAL SANCIONADA).

GARANTIAS

FIANZA No.	N/A	DEL	DE	DEL	AÑO	VALOR	
CIA. DE FIANZAS							
CONCEPTO	CUMPLIMIENTO	ANTE		TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.			
FIANZA No.	N/A	DEL	DE	DEL		VALOR	
CIA. DE FIANZAS							
CONCEPTO	ANTICIPO	ANTE		TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.			
FIANZA No.	2627639	DEL	15	DE	DICIEMBRE	DEL	2021
CIA. DE FIANZAS						VALOR	\$ 34,151.03
CONCEPTO	VICIOS OCULTOS	ANTE		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA S.A.			
				TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.			

Joz' Luis Rubio Ramirez

RECEPCION


LA CONTRATANTE RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOCE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO EN MENCION, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.


OBSERVACIONES

QUEDA AQUÍ ESTABLECIDO QUE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, TIENE UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DEL DÍA DE HOY; FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.


SE DETERMINA QUE EN ESTE MISMO ACTO SE REALIZA LA ENTREGA DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO BAJO SU RESGUARDO LA CONSERVACIÓN DE LA MISMA; PARA LO CUAL SE ENTREGA LO APLICABLE EN NORMAS, ESPECIFICACIONES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

REGISTRO DE FIRMAS


JUAN CARLOS OLALDE VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. SERGIO ELUT VILLEGAS VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA


CONSTRUCTORA ELEO S.A. DE C.V.
POR LA CONTRATISTA


JOSE LUIS MOJICA RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA

DAVID MISAEL HERRERA ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

FRANCISCO NAVARRO SALAZAR
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS