

"2024, a 200 años de la instalación del Primer Congreso Constituyente de Guanajuato"

Silao de la Victoria, Gto., a 22 de febrero del 2024
Oficio No. SSPE-SS-CEPC-DT-21-21-2024
Número de Expediente: CEPC/DT/366/2023

No. Punto	Elemento Inspeccionado	Problemática	Acciones de control y reducción de riesgos acordadas	Dependencia responsable de la atención
3	San José del Torreón, presa San José del Torreón (21.4755, - 101.4742)	En la presa San José del Torreón se identificaron agujas sobre el vertedor que colocan los usuarios para elevar el nivel de captación, aumentando el riesgo por ruptura de la cortina y esto pudiendo afectar a las viviendas que se encuentran aguas abajo de la cortina.	La Coordinación Municipal de Protección Civil solicitará a La Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua en Guanajuato (CONAGUA), la notificación a los usuarios el retiro de las agujas que se encuentran sobre el vertedor pues esto incrementa el riesgo por sobre almacenamiento y ruptura de la cortina.	La Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua en Guanajuato (CONAGUA) y La Coordinación Municipal de Protección Civil.
4	Vista Hermosa, río Grande (21.4925, - 101.5252)	Se detectaron troncos dentro de la sección del río Grande antes y después del puente, los cuales reducen su capacidad hidráulica y podrían provocar obstrucciones en el flujo, provocando desbordamientos en la Localidad Vista Hermosa.	Se realizará el retiro de troncos que se encuentran dentro de la sección del río Grande aguas arriba y aguas abajo del puente vehicular y aguas abajo hasta el entronque con la carretera Estatal León - Ocampo.	La Dirección de Servicios Públicos Municipales.
5	La Tinaja, presa La Nueva (21.6099, - 101.4699)	Se detectó maleza sobre el bordo de la presa La Nueva que pudiera provocar socavaciones y por lo tanto una ruptura, también, se detectó un arroyo aguas abajo de la presa que presenta material de arrastre y márgenes debilitados, lo que pudiera provocar desbordamientos y afectaciones por ingreso de agua a las viviendas de la Localidad La Tinaja.	<ul style="list-style-type: none"> La Coordinación Municipal de Protección Civil solicitará a los usuarios el retiro de maleza que se encuentra sobre la cortina de la presa La Nueva. La Dirección Municipal de Obras Públicas realizará limpieza de la sección del arroyo y reforzamiento de ambos márgenes desde la presa La Nueva hasta 1 kilómetro aguas abajo. 	La Coordinación Municipal de Protección Civil, La Dirección Municipal de Obras Públicas.

Lo anterior con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 31 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 1, 3 fracción II, 4 último párrafo; 22, 23, 24, fracción XVIII, 25, 88, 89, 90, 92, 93 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato; 1, 2, 4 fracción IV, 33, 134 y 135 del Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato, y 1, 2, 3 fracción III inciso f, 10, 12 fracción II y III, 83 fracción XI y 84 fracción IV, VI, VII, VIII y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mis más distinguidas consideraciones.

Atentamente,

Luis Antonio Güereca Pérez
Coordinador Estatal de Protección Civil

- C.c.p.
- M.B.A. Vicente Zepeda López. - Director Local de la Comisión Nacional del Agua. -Para su conocimiento y atención procedente. -Celaya, Gto.
 - Ing. José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez. - Secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad. - Para su conocimiento y atención procedente. - Guanajuato, Gto.
 - Juan José Velázquez Rodríguez. - Coordinador Municipal de Protección Civil. - Para su conocimiento y atención procedente. - Ocampo, Gto.
 - Archivo.

JJM/NEHA/MAMM/FLO

Coordinación Estatal de Protección Civil

Mineral de Valenciana s/n | Guanajuato Puerto Interior | Silao, Gto., México | C.P. 36275
Teléfonos: (472) 748-93-30 | 748-93-31 | 748-93-32 | 748-93-33